

АКТ № 7

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка законности, эффективности и целевого использования средств бюджета Новосибирского района, поступивших в бюджет Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году. Аудит в сфере закупок при осуществлении деятельности за счет средств бюджета Новосибирского района в 2022 году»

г. Новосибирск

07.07.2023 г.

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.8. плана работы Контрольно-счетной палаты Новосибирского района Новосибирской области (далее – КСП НР) на 2023 год, распоряжение Председателя КСП НР от 16.05.2023 г. № 47-ОД.

Участники контрольного мероприятия:

Руководитель контрольного мероприятия: инспектор КСП НР - С.В. Лаврентьева;
Члены группы: инспектор КСП НР - Е.В. Песоцкая.

(должность, инициалы, фамилия)

Объект контрольного мероприятия: Администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (ИНН 5433107610) (далее – Администрация Толмачевского сельсовета, Поселение).

Предмет контрольного мероприятия: «Проверка законности, эффективности и целевого использования средств бюджета Новосибирского района, поступивших в бюджет Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 году. Аудит в сфере закупок при осуществлении деятельности за счет средств бюджета Новосибирского района в 2022 году».

(указывается из программы контрольного мероприятия)

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
(указывается из программы контрольного мероприятия)

Вопросы контрольного мероприятия:

- проверка соблюдения условий соглашений, распоряжений и других распорядительных и платежных документов о предоставлении субсидий, иных межбюджетных трансфертов Администрации Толмачевского сельсовета за счет межбюджетных трансфертов за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;

- анализ расходования средств Администрацией Толмачевского сельсовета по предоставленным субсидиям, иным межбюджетным трансфертам за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;

- проверка соблюдения соглашений, распоряжений и других распорядительных и платежных документов о предоставлении субсидий Администрацией Толмачевского сельсовета юридическим и физическим лицам за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;

- аудит в сфере закупок при осуществлении деятельности за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 г.

Способ проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка
(выездная проверка, камеральная проверка)

Срок проведения контрольного мероприятия на объекте: с «25» мая 2023 года по «07» июля 2023 года

(указывается из программы контрольного мероприятия)

Метод осуществления контрольного мероприятия: выборочный
(сплошной, выборочный)

Перечень неполученных документов из числа затребованных с указанием причин в случае отказа в предоставлении документов или иных фактов, препятствующих осуществлению контрольного мероприятия: нет

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

Полное наименование объекта контрольного мероприятия:
Администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Место нахождения:

- Юридический адрес: 633100, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская, д. 50.

- Фактический адрес: 633100, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская, д. 50.

ИНН : 5433107610.

ОГРН : 1025404362664.

Администрация Толмачевского сельсовета обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций.

Администрация Толмачевского сельсовета осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения, установленных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Для осуществления в проверяемом периоде финансово-хозяйственной деятельности Администрация Толмачевского сельсовета использовала лицевые счета:

- № 03513019800 на балансовом счете № 03231643506404435100 в банке Сибирское ГУ Банка России;

- № 04513019800 на балансовом счете № 03100643000000015100 в банке Сибирское ГУ Банка России;

- № 05513019800 на балансовом счете № 03232643506404435100 в банке Сибирское ГУ Банка России.

Главой Толмачевского сельсовета избран Сизов Василий Александрович – решение Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области № 42 от 23.12.2020 г.

Глава Толмачевского сельсовета Сизов Василий Александрович вступил в должность с 31.12.2020 г. согласно распоряжения № 19-рл от 31.12.2020 г.

Ведение бухгалтерского учета Администрации Толмачевского сельсовета

осуществляет главный бухгалтер Овчинников Евгений Васильевич с 08.06.2020 г. согласно распоряжения о приеме на работу № 6 – рл от 08.06.2020 г.

Право первой подписи денежных и расчетных документов в проверяемом периоде имел глава Толмачевского сельсовета Сизов Василий Александрович, первый заместитель главы Администрации Толмачевского сельсовета Чубаров Николай Александрович.

Правом второй подписи денежных и расчетных документов имел главный бухгалтер Овчинников Евгений Васильевич.

В ходе проведения контрольного мероприятия, согласно распоряжению главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Сизова Василия Александровича от 19.06.2023 г. № 12-рл исполняющим обязанности главы Толмачевского сельсовета с 20.06.2023 г. назначен Чубаров Николай Александрович.

Сведения о проверках, проведенных контролирующими органами за проверяемый период, и краткое изложение их результатов, если они относятся к предмету и цели настоящего контрольного мероприятия: нет
(кем и когда проводилось, что сделано в организации по устранению выявленных недостатков и нарушений)

Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области, Новосибирского района Новосибирской области, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия приведен в Приложении 1 к настоящему акту проверки.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

1. Проверка соблюдения условий соглашений, распоряжений и других распорядительных и платежных документов о предоставлении субсидий, иных межбюджетных трансфертов Администрации Толмачевского сельсовета за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Субсидии

В ходе реализации проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных инициативах в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п, между Управлением финансов и налоговой политики Новосибирского района и Администрацией Толмачевского сельсовета заключено Соглашение от 07.02.2022 г. № 1-ИБ/Т-22 (далее - Соглашение от 07.02.2022 г. № 1-ИБ/Т-22) на предоставление субсидии из бюджета Новосибирской области.

Субсидия предоставляется и расходуется на финансовое обеспечение проекта развития территории поселения «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта «Универсальная спортивная площадка» (далее - Проект).

Размер финансового обеспечения реализации проекта составляет 2 799,77 тыс. руб., в том числе:

- размер субсидии - 1 500,00 тыс. руб.;
- размер софинансирования реализации Проекта за счет средств бюджета Поселения - 1 149,77 тыс. руб.;
- размер софинансирования реализации Проекта за счет средств граждан (инициативные платежи) - 150,00 тыс. руб.

Согласно пункта 2.8 Соглашения от 07.02.2022 г. № 1-ИБ/Т-22 субсидия предоставляется и расходуется при условии соблюдения уровня долевого софинансирования средствами местного бюджета и уровня долевого софинансирования инициативными платежами, направляемыми на финансовое обеспечение реализации Проекта.

Перевод средств субсидии в размере 1 500,00 тыс. руб. подтверждается платежным поручением от 29.07.2022 г. № 228.

Дополнительным соглашением № 2 от 19.12.2022 г. размер финансового обеспечения реализации Проекта изменен и составил 2 384,93 тыс. руб., в том числе:

- размер субсидии - 1 262,30 тыс. руб.;
- размер софинансирования реализации Проекта за счет средств бюджета Поселения - 967,50 тыс. руб.;
- размер софинансирования реализации Проекта за счет средств граждан (инициативные платежи) - 155,13 тыс. руб.

Из Отчета о расходовании средств субсидии на реализацию инициативных проектов, являющегося Приложением № 2 к Соглашению от 07.02.2022 г. № 1- ИБ/Т-22, следует, что общая сумма Проекта составила 2 379,80 тыс. руб., в том числе:

- размер субсидии - 1 275,00 тыс. руб.;
- размер софинансирования реализации Проекта за счет средств бюджета Поселения - 977,30 тыс. руб.;
- размер софинансирования реализации Проекта за счет средств граждан (инициативные платежи) - 127,50 тыс. руб.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что субсидия на реализацию Проекта в 2022 году не освоена в полном объеме. Неиспользованный остаток субсидии составил 225,00 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 6.1 Соглашения от 07.02.2022 г. № 1-ИБ/Т-22 неиспользованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в доход областного бюджета в течение первых 10 (десяти) рабочих дней текущего финансового года.

Администрацией Толмачевского сельсовета представлена на проверку Заявка на возврат неиспользованного остатка субсидии от 23.11.2022 г. № 2 на сумму 225,00 тыс. руб. При этом платежное поручение на проверку не представлено, тем самым отсутствует возможность для подтверждения факта возврата денежных средств в адрес Администрации Новосибирского района.

Между Администрацией Толмачевского сельсовета (далее - Заказчик) и Индивидуальным предпринимателем Корневым Дмитрием Владимировичем (ИНН 54042222120) (далее - Подрядчик) посредством проведения аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 05.04.2022 г. № 07-2022ЭА (далее - Контракт от 05.04.2022 г. № 07-2022ЭА) на выполнение работ по устройству универсальной спортивной площадки по ул. Советская с. Толмачево на сумму 2 379,80 тыс. руб.

Работы произведены в соответствии с локально-сметным расчетом (смета) № 1 «Устройство универсальной спортивной площадки» на сумму 2 379,80 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 3.3 Контракта от 05.04.2022 г. № 07-2022ЭА срок окончания выполнения работ в полном объеме 10.07.2022 г.

В нарушение пункта 3.3. Контракта от 05.04.2022 г. № 07-2022ЭА фактически работы выполнены с нарушением срока 03.11.2022 г., что подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 03.11.2022 г. № 1 на сумму 2 379,80 тыс. руб.

Посредством единой информационной системы (далее – ЕИС) 08.11.2022 г. сформирован, размещен и подписан сторонами с применением усиленной электронной подписи документ о приемке (акт) от 07.11.2022 г. № 3, подтверждающий факт выполнения работ.

Пунктом 2.4 Контракта от 05.04.2022 г. № 07-2022ЭА предусмотрено, что оплата Заказчиком производится в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Подтверждением оплаты за выполненные работы являются платежные поручения на общую сумму 2 379,80 тыс. руб.:

- от 21.11.2022 г. № 647156 на сумму 1 275,00 тыс. руб. - средства субсидии;
- от 21.11.2022 г. № 647154 на сумму 977,30 тыс. руб. - средства софинансирования;
- от 21.11.2022 г. № 647155 на сумму 127,50 тыс. руб. - средства граждан (инициативные платежи).

Документом, подтверждающим проведение экспертизы, является Заключение проведения экспертизы от 08.11.2022 г., согласно которого выявлено нарушение сроков окончания работ.

В соответствии с условиями Контракта от 05.04.2022 г. № 07-2022ЭА Заказчиком заключен муниципальный контракт от 28.04.2022 г. № 001.2022 с Обществом с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания КОНСИЛ» (ИНН 5405987793) на оказание услуг по осуществлению строительного контроля. Согласно Раздела 7 «Заключение» Отчета строительного контроля, выполненные подрядные работы силами Индивидуального предпринимателя Корнева Дмитрия Владимировича соответствуют критериям Заказчика по объему, сроку и качеству работ.

Таким образом, в ходе проведения контрольного мероприятия установлено несоответствие между первичными документами, подтверждающими факт

выполнения работ, отчетом строительного контроля и заключением проведения экспертизы в части фиксации нарушений сроков исполнения Контракта от 18.04.2022 г. № 10- 2022-ЭА.

В соответствии с пунктом 7.4 Контракта от 05.04.2022 г. № 07-2022ЭА Заказчиком в адрес Подрядчика направлено уведомление от 07.11.2022 г. № 1344 о начислении неустойки на сумму 69,01 тыс. руб. На момент проведения контрольного мероприятия неустойка оплачена Подрядчиком в полном объеме, что подтверждается платежным поручением от 11.11.2022 г. № 101.

В нарушение требований, установленных частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), абзаца 2 пункта 7.4 Контракта от 05.04.2022 г. № 07-2022ЭА, установлено занижение суммы пени, выставленной Подрядчику за нарушение им срока выполнения работ, путем неверного применения ставки рефинансирования.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что размер выставленной неустойки рассчитан, исходя из ставки рефинансирования 7,5%.

Расчет размера неустойки:

Цена контракта - 2 379,80 руб.

Количество дней просрочки - 121 дней (считаются со дня, следующего после установленного срока - 11.07.2022 г. и по день фактического исполнения 08.11.2022 г.).

Расчет по формуле:

- с 11.07.2022 г. по 24.07.2022 г.: $2\,379,80 \text{ тыс. руб.} \times 14 \text{ дн.} \times 1/300 \times 9,5 \% = 10,55 \text{ тыс. руб.};$

- с 25.07.2022 г. по 18.09.2022 г.: $2\,379,80 \text{ тыс. руб.} \times 56 \text{ дн.} \times 1/300 \times 8 \% = 35,54 \text{ тыс. руб.};$

- с 19.09.2022 г. по 08.11.2022 г.: $2\,379,80 \text{ тыс. руб.} \times 51 \text{ дн.} \times 1/300 \times 7,5 \% = 30,34 \text{ тыс. руб.}$

Итого размер выставленной неустойки должен составлять 73,46 тыс. руб. вместо 69,01 тыс. руб.

Таким образом, в связи с допущенной технической ошибкой размер недоначисленной суммы неустойки составил 7,42 тыс. руб. (76,43 тыс. руб. - 69,01 тыс. руб.).

Фактов нецелевого, неэффективного использования субсидии в ходе реализации Проекта не установлено.

Администрация Толмачевского сельсовета в соответствии с пунктом 5.1 Соглашения от 07.02.2022 г. № 1-ИБ/Т-22 ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 24 января текущего года представляет в Управление финансов и налоговой политики Новосибирского района Отчет о реализации Проекта по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению.

В ходе проведения контрольного мероприятия Администрацией Толмачевского сельсовета представлен скриншот электронной почты от 27.03.2023 г. о направлении Отчета, предусмотренного Соглашением 07.02.2022 г. № 1- ИБ/Т- 22.

Представленная информация не позволяет идентифицировать ее как отчетность, предусмотренную Соглашением от 07.02.2022 г. № 1- ИБ/Т- 22.

Иные межбюджетные трансферты

Муниципальная программа

Новосибирского района Новосибирской области

"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района

Новосибирской области

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области», утвержденной постановлением Администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.01.2022 г. № 29-па (далее - программа), между Администрацией Новосибирского района и Администрацией Толмачевского сельсовета заключено Соглашение от 20.01.2022 г. № 45/01-22 (далее - Соглашение от 20.01.2022 г. № 45/01-22) о предоставлении из бюджета Новосибирского района межбюджетных трансфертов на приобретение и монтаж станций водоподготовки 1 м³/час с накопительной емкостью 10-20м³ в д. Алексеевка и п. Новоозерный в размере 5 600,00 тыс. руб.

Пунктом 4.3 данного Соглашения предусмотрено софинансирование за счет средств местного бюджета в размере 294,80 тыс. руб.

Дополнительным соглашением № 1 от 27.09.2022 г. № 341/09-21 размер межбюджетного трансферта в рамках данной программы составил 3 604,26 тыс. руб., объем софинансирования из средств местного бюджета - 189,70 тыс. руб.

Перевод средств подтверждается платежными поручениями от 17.08.2022 г. № 6182 на сумму 1 802,13 тыс. руб. и от 17.08.2022 г. № 6183 на сумму 1 802,13 тыс. руб.

Таким образом, размер средств, направленных на реализацию данной программы с учетом средств софинансирования, составил 3 793,96 тыс. руб.

1) На основании Муниципального контракта от 18.04.2022 г. № 09-2022-ЭА (далее - Контракт от 18.04.2022 г. № 09-2022-ЭА), заключенного между Администрацией Толмачевского сельсовета (далее - Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «НПО Фильтерра» (ИНН 2224142260) (далее - Поставщик) посредством проведения электронного аукциона, предусмотрено приобретение и монтаж блочно-модульной станции водоочистки (водоподготовки) в д. Алексеевка (далее - Товар).

Цена Контракта включает в себя в том числе сборку, монтаж и пусконаладочные работы и составляет 1 896,98 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 1.5 Контракта от 18.04.2022 г. № 09-2022-ЭА срок поставки Товара (монтажа): с момента заключения Контракта до 15.06.2022 г.

Фактически Товар поставлен и смонтирован 12.07.2022 г., что подтверждается универсальным передаточным документом (далее - УПД) от 12.07.2022 г. № 07.12- 01.

Посредством ЕИС 14.07.2022 г. сформирован, размещен и подписан сторонами с применением усиленной электронной цифровой подписи документ о приемке (УПД) от 13.07.2022 г. № 3, подтверждающий факт поставки и монтажа Товара.

Заказчиком своими силами проведена экспертиза, которая подтверждается Заключением от 13.07.2022 г. При проведении экспертизы факты ненадлежащего исполнения Поставщиком условий Контракта от 18.04.2022 г. № 09-2022-ЭА не выявлены.

В соответствии с условиями Соглашения от 20.01.2022 г. № 45/01-22 Заказчиком заключен Муниципальный контракт от 28.04.2022 г. № СК-008.2022 с Обществом с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания КОНСИЛ» (ИНН 5405987793) на оказание услуг по ведению строительного контроля.

Согласно Отчета строительного контроля, проведенного в период с 05.05.2022 г. по 15.06.2022 г., акта приемки выполненных работ от 28.07.2022 г. б/н объем выполненных работ, сроки выполнения работ также соответствуют условиям Контракта от 18.04.2022 г. № 09-2022-ЭА.

На основании вышеизложенного, установлено несоответствие между первичными документами, подтверждающими факт выполнения работ, отчетом строительного контроля и заключением проведения экспертизы в части фиксации нарушения срока исполнения Контракта от 18.04.2022 г. № 09- 2022-ЭА.

Также в ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:

- пунктом 2.1.2 Соглашения от 20.01.2022 г. № 45/01-22 предусмотрено направление в адрес Администрации Новосибирского района заверенной копии договора на осуществление функций строительного контроля. При этом в Контракте от 18.04.2022 г. № 09-2022-ЭА отсутствует условие о проведении строительного контроля;

- срок окончания строительного контроля 15.06.2022 г. не соответствует сроку окончания работ, указанному в документе о приемке 14.07.2022 г.

Из пояснений, представленных Администрацией Толмачевского сельсовета (вск. от 25.05.2023 г. № 825) следует, что Обществом с ограниченной ответственностью «НПО Фильтера» предоставлены документы на подписание 15.06.2022 г., то есть в срок, установленный Контрактом от 18.04.2022 г. № 09- 2022-ЭА. При проведении проверки документации были выявлены замечания. Проверку также осуществлял строительный контроль в лице ООО «Инжиниринговая компания КОНСИЛ». У представителя были замечания по комплектации исполнительной документации, а также замене раковин в модулях

станций водоочистки на раковины с более высокой плотностью стенок. По устранению этих замечаний был подписан документ о приемке.

Пунктом 2.5 Контракта от 18.04.2022 г. № 09-2022-ЭА предусмотрено, что оплата осуществляется после исполнения Поставщиком всех обязательств по Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания документа о приемке и предоставления Поставщиком полного комплекта исполнительной документации.

Подтверждением оплаты за поставленный Товар являются платежные поручения на общую сумму 1 896,98 тыс. руб., в том числе:

- от 22.07.2022 г. № 802474 на сумму 94,85 тыс. руб. - средства софинансирования;

- от 19.08.2022 г. № 77189 на сумму 1 802,13 тыс. руб. - средства межбюджетных трансфертов (окончательный платеж).

В нарушение пункта 2.5 Контракта от 18.04.2022 г. № 09-2022-ЭА просрочка Заказчиком оплаты за поставленный Товар составила 36 дней.

Как следует из пояснений, представленных Администрацией Толмачевского сельсовета исх. от 08.06.2023 г. № 950 (вх. от 14.06.2023 г. № 117), заявка на финансирование подана в Администрацию Новосибирского района 03.08.2022 г. Межбюджетные трансферты на финансирование вышеуказанных работ на счет Администрации Толмачевского сельсовета поступили 17.08.2022 г., что подтверждается платежным поручением № 6182 на сумму 1 802,13 тыс. руб. Соответственно, 19.08.2022 г. произведена оплата всех обязательств по Контракту от 18.04.2022 г. № 09-2022-ЭА за счет поступивших средств.

Нарушение со стороны Заказчика срока оплаты за выполненные работы может привести к дополнительной нагрузке на бюджет Толмачевского сельсовета в виде наложения штрафных санкций со стороны Исполнителя в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 7.4 Контракта от 18.04.2022 г. № 09-2022-ЭА в случае нарушения Подрядчиком срока поставки (монтажа) Товара Заказчиком в адрес Подрядчика направляется требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В нарушение пункта 7.4 Контракта от 18.04.2022 г. № 09-2022-ЭА Заказчиком в адрес Подрядчика требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) не направлялось.

Расчет размера неустойки:

Цена Контракта от 18.04.2022 г. № 09-2022-ЭА - 1 896,98 тыс. руб.

Количество дней просрочки 28 календарных дней (считается со дня, следующего после истечения установленного срока - 16.06.2022 г., и по день фактического исполнения 14.07.2022 г.).

Расчет по формуле: $1\,896,98 \text{ тыс. руб.} \times 28 \text{ дней} \times 1/300 \times 9,5\% = 16,82 \text{ тыс. руб.}$

Таким образом, размер невыставленной неустойки составил 16,82 тыс. руб.

2). На основании Муниципального контракта от 18.04.2022 г. № 10-2022-ЭА (далее - Контракт от 18.04.2022 г. № 10-2022-ЭА), заключенного между Администрацией Толмачевского сельсовета (далее - Заказчик) и Обществом с

ограниченной ответственностью «НПО Фильтerra» (ИНН 2224142260) (далее - Поставщик) посредством проведения электронного аукциона, предусмотрено приобретение и монтаж блочно-модульной станции водоочистки (водоподготовки) в п. Новоозерный (далее - Товар).

Цена Контракта включает в себя в том числе сборку, монтаж и пусконаладочные работы и составляет 1 896,98 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 1.5 Контракта от 18.04.2022 г. № 10-2022-ЭА срок поставки Товара (монтажа): с момента заключения Контракта до 15.06.2022 г.

Фактически Товар поставлен и смонтирован 12.07.2022 г., что подтверждается универсальным передаточным документом (далее - УПД) от 12.07.2022 г. № 07.12- 02.

Посредством ЕИС 14.07.2022 г. сформирован, размещен и подписан сторонами с применением усиленной электронной цифровой подписи документ о приемке (УПД) от 13.07.2022 г. № 3, подтверждающий факт поставки и монтажа Товара.

В соответствие с пунктом 4.6 Контракта от 18.04.2022 г. № 10-2022-ЭА Заказчиком своими силами проведена экспертиза, которая подтверждается Заключением от 13.07.2022 г. При проведении экспертизы факты ненадлежащего исполнения Поставщиком условий Контракта от 18.04.2022 г. № 10-2022-ЭА не выявлены.

В соответствии с условиями Соглашения от 20.01.2022 г. № 45/01-22 Заказчиком заключен Муниципальный контракт от 28.04.2022 г. № СК-008.2022 с Обществом с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания КОНСИЛ» (ИНН 5405987793) на оказание услуг по ведению строительного контроля.

Согласно Отчета строительного контроля, проведенного в период с 05.05.2022 г. по 15.06.2022 г., акта приемки выполненных работ от 27.07.2022 г. б/н объем выполненных работ, сроки выполнения работ соответствуют условиям Контракта от 18.04.2022 г. № 10-2022-ЭА.

Исходя из вышеизложенного, установлено несоответствие между первичными документами, подтверждающими факт выполнения работ, отчетом строительного контроля и заключением проведения экспертизы в части фиксации нарушения срока исполнения Контракта от 18.04.2022 г. № 10- 2022-ЭА.

Также установлено следующее:

- пунктом 2.1.2 Соглашения от 20.01.2022 г. № 45/01-22 предусмотрено направление в адрес Администрации Новосибирского района заверенной копии договора на осуществление функций строительного контроля. При этом в Контракте от 18.04.2022 г. № 10-2022-ЭА отсутствует условие о проведении строительного контроля;

- срок окончания строительного контроля 15.06.2022 г. не соответствует сроку окончания работ, указанному в документе о приемке 14.07.2022 г.

Из пояснений, представленных Администрацией Толмачевского сельсовета от 25.05.2023 г. № 825) следует, что Обществом с ограниченной ответственностью

«НПО Фильтerra» предоставлены документы на подписание 15.06.2022 г., то есть в срок, установленный Контрактом от 18.04.2022 г. № 10-2022-ЭА. При проведении проверки документации были выявлены замечания. Проверку также осуществлял строительный контроль в лице ООО «Инжиниринговая компания КОНСИЛ». У представителя были замечания по комплектации исполнительной документации, а также замене раковин в модулях станций водоочистки на раковины с более высокой плотностью стенок. По устранению этих замечаний был подписан документ о приемке;

Пунктом 2.5 Контракта от 18.04.2022 г. № 10-2022-ЭА предусмотрено, что оплата осуществляется после исполнения Поставщиком всех обязательств по Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания документа о приемке и предоставления Поставщиком полного комплекта исполнительной документации.

Подтверждением оплаты за поставленный Товар являются платежные поручения на общую сумму 1 896,98 тыс. руб., в том числе:

- от 22.07.2022 г. № 802476 на сумму 94,85 тыс. руб. - средства софинансирования;

- от 19.08.2022 г. № 77187 на сумму 1 802,13 тыс. руб. - средства межбюджетных трансфертов (окончательный платеж).

В нарушение пункта 2.5 Контракта от 18.04.2022 г. № 10-2022-ЭА просрочка Заказчиком оплаты за поставленный Товар составила 36 дней.

Как следует из пояснений, представленных Администрацией Толмачевского сельсовета исх. от 08.06.2023 г. № 950 (вх. от 14.06.2023 г. № 117), заявка на финансирование подана в Администрацию Новосибирского района 03.08.2022 г. Межбюджетные трансферты на финансирование вышеуказанных работ на счет Администрации Толмачевского сельсовета поступили 17.08.2022 г., что подтверждается платежным поручением № 6182 на сумму 1 802,13 тыс. руб. Соответственно, 19.08.2022 г. произведена оплата выполненных работ за счет поступивших средств.

Нарушение со стороны Заказчика срока оплаты за выполненные работы может привести к дополнительной нагрузке на бюджет Толмачевского сельсовета в виде наложения штрафных санкций со стороны Исполнителя в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 7.4 Контракта от 18.04.2022 г. № 10-2022-ЭА в случае нарушения Подрядчиком срока поставки (монтажа) Товара Заказчиком в адрес Подрядчика направляется требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В нарушение пункта 7.4 Контракта от 18.04.2022 г. № 10-2022-ЭА Заказчиком в адрес Подрядчика требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) не направлялось.

Расчет размера неустойки:

Цена Контракта от 18.04.2022 г. № 10-2022-ЭА - 1 896,98 тыс. руб.

Количество дней просрочки 28 календарных дней (считается со дня, следующего после истечения установленного срока - 16.06.2022 г., и по день фактического

исполнения 14.07.2022 г.).

Расчет по формуле: $1\ 896,98 \text{ тыс. руб.} \times 28 \text{ дней} \times 1/300 \times 9,5\% = 16,82 \text{ тыс. руб.}$

Таким образом, размер невыставленной неустойки составил 16,82 тыс. руб.

В ходе проведения контрольного мероприятия фактов нецелевого, неэффективного использования межбюджетных трансфертов в ходе реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» не установлено.

Администрация Толмачевского сельсовета в соответствии с пунктом 4.4 Соглашения от 20.01.2022 г. № 45/01-22 представляет в Администрацию Новосибирского района заверенные печатью и подписью руководителя, в том числе в отсканированном формате, на электронную почту gkh.nsr@yandex.ru:

- информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению;
- копии платежных поручений об оплате расходов за счет местного бюджета, акты выполненных работ, счета, счет-фактуры.

В ходе проведения контрольного мероприятия Администрацией Толмачевского сельсовета представлен скриншот электронной почты от 10.08.2022 г. о направлении Отчета, предусмотренного Соглашением от 20.01.2022 г. № 45/01-22.

Представленная информация не позволяет идентифицировать ее как отчетность, предусмотренную Соглашением от 20.01.2022 г. № 45/01-22.

*Муниципальная программа
Новосибирского района Новосибирской области
«Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе
Новосибирской области на 2020-2022 годы»*

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.10.2020 г. № 1585-па (далее - программа), Соглашения о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 11.02.2022 г. № 50640000-1-2022-012, между Администрацией Новосибирского района и Администрацией Толмачевского сельсовета заключено Соглашение от 25.02.2022 г. № 99/02-22 (далее - Соглашение от 25.02.2022 г. № 99/02-22) о предоставлении из средств федерального бюджета - 3 118,77 тыс. руб., из областного бюджета - 2 532,52 тыс. руб., всего - 5 651,29 тыс. руб.

Объем софинансирования мероприятий программы за счет средств Толмачевского сельсовета составляет 3 776,60 тыс. руб.

Дополнительным соглашением № 4 от 30.12.2022 г. размер межбюджетного трансферта в рамках данной программы составил 4 377,51 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета - 2 415,81 тыс. руб., из областного бюджета -

1 961,70 тыс. руб. Объем софинансирования из средств местного бюджета уменьшен до 1 583,47 тыс. руб., внебюджетные средства составили 1 135,41 тыс. руб.

Таким образом, общая сумма финансирования на мероприятия данной программы составила 7 096,38 тыс. руб.

Перевод средств межбюджетных трансфертов в размере 4 377,51 тыс. руб. подтверждается платежными поручениями:

- от 01.11.2022 г. № 8198 на сумму 1 080,96 тыс. руб.,

- от 22.11.2022 г. № 9012 на сумму 3 296,55 тыс. руб.

1). На основании Муниципального контракта от 18.04.2022 г. № 0851200000622001317 (далее - Контракт от 18.04.2022 г. № 0851200000622001317), заключенного между Администрацией Толмачевского сельсовета (далее - Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью СК «Сибирь» (ИНН 5405991060) (далее - Подрядчик) путем проведения аукциона в электронной форме, предусмотрено выполнение Подрядчиком по заданию Заказчика работ по обустройству пешеходного тротуара по ул. Кирзаводская, с. Красноглинное на сумму 2 652,23 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 31.07.2022 г. № 2 цена Контракта от 18.04.2022 г. № 0851200000622001317 составила 2 196,78 тыс. руб.

Работы произведены в соответствии с локальным сметным расчетом № 02-01-01 «Работы по обустройству пешеходного тротуара по ул. Кирзаводская, с. Красноглинное в Новосибирском районе Новосибирской области» на сумму 2 196,78 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 3.3 Контракта от 18.04.2022 г. № 0851200000622001317 срок окончания выполнения работ Подрядчиком в полном объеме: начало выполнения 01.05.2022 г., окончание выполнения работ 10.07.2022 г.

В нарушение пункта 3.3 Контракта от 18.04.2022 г. № 0851200000622001317 фактически работы выполнены 31.07.2022 г., что подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.07.2022 г. № 1 на сумму 2 196,78 тыс. руб.

Посредством ЕИС 05.08.2022 г. сформирован, размещен и подписан сторонами с применением усиленной электронной подписи документ о приемке (акт) от 03.08.2022 г. № 1 (исправление от 05.08.2022 г. № 1), подтверждающий факт выполнения работ.

В соответствие с пунктом 4.3 Контракта от 18.04.2022 г. № 0851200000622001317 Заказчиком своими силами проведена экспертиза, которая подтверждается Заключением от 05.08.2022 г. При проведении экспертизы выявлены факты ненадлежащего исполнения Контракта Подрядчиком, а именно: нарушение срока окончания работ. По факту нарушения принято решение о направлении Подрядчику претензии.

Заказчиком заключен Муниципальный контракт от 19.04.2022 г. № 16-Т/2022 с Обществом с ограниченной ответственностью «Гордорстрой» (ИНН 5409012452) об оказании услуг по осуществлению строительного контроля. Согласно Отчета

строительного контроля, проведенного в период с 19.04.2022 г. по 20.07.2022 г., выявлен ряд недостатков, полностью устраненных к моменту приемки, которые были отражены в трех Предписаниях.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что в нарушение подпунктов 1.1, 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ цена Контракта от 18.04.2022 г. № 0851200000622001317 путем заключения дополнительного соглашения от 31.07.2022 г. № 2 в связи с изменением объемов выполненных работ по соглашению сторон уменьшена более чем на десять процентов, а именно на 17,2%. Общая стоимость локально-сметного расчета изменена также более чем на десять процентов.

Пунктом 2.4 Контракта от 18.04.2022 г. № 0851200000622001317 предусмотрено, что оплата выполненных работ осуществляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ.

Подтверждением оплаты выполненных работ Заказчиком являются платежные поручения на общую сумму 2 196,78 тыс. руб., в том числе:

- от 02.09.2022 г. № 172135 на сумму 764,34 тыс. руб. - средства софинансирования;

- от 08.09.2022 г. № 218439 на сумму 351,49 тыс. руб. - внебюджетные средства;

- от 10.11.2022 г. № 597436 на сумму 1 080,96 тыс. руб. - средства межбюджетных трансфертов.

В нарушение пункта 2.4 Контракта от 18.04.2022 г. № 0851200000622001317 просрочка Заказчиком оплаты за выполненные работы составила 86 дней.

Как следует из пояснений, представленных Администрацией Толмачевского сельсовета исх. от 08.06.2023 г. № 950 (вх. от 14.06.2023 г. № 117), заявка на финансирование подана в Администрацию Новосибирского района 12.09.2022 г. Межбюджетные трансферты на финансирование вышеуказанных работ на счет Администрации Толмачевского сельсовета поступили 01.11.2022 г., что подтверждается платежным поручением № 8198 на сумму 1 080,96 тыс. руб. Соответственно, 10.11.2022 г. произведена оплата выполненных работ за счет поступивших средств.

Нарушение со стороны Заказчика срока оплаты за выполненные работы может привести к дополнительной нагрузке на бюджет Толмачевского сельсовета в виде наложения штрафных санкций со стороны Исполнителя в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 7.4 Контракта от 18.04.2022 г. № 0851200000622001317 в случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В нарушение пункта 7.4 Контракта от 18.04.2022 г. № 0851200000622001317 Заказчиком в адрес Подрядчика требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) не направлялось.

Расчет размера неустойки:

Цена Контракта 18.04.2022 г. № 0851200000622001317 - 2 196,78 тыс. руб.
Количество дней просрочки - 26 календарных дней (считается со дня, следующего
после истечения установленного срока - 11.07.2022 г., и по день фактического
исполнения 05.08.2022 г.).

Расчет по формуле:

- с 11.07.2022 г. по 24.07.2022 г.: $2\,196,78 \text{ тыс. руб.} \times 14 \text{ дней} \times 1/300 \times 9,5\% = 9,74 \text{ тыс. руб.};$

- с 25.07.2022 г. по 05.08.2022 г.: $2\,196,78 \text{ тыс.руб.} \times 12 \text{ дней} \times 1/300 \times 8\% = 7,03 \text{ тыс. руб.}$

Таким образом, размер невыставленной неустойки составил 13,84 тыс. руб.

2) На основании Муниципального контракта от 18.04.2022 г. № 0851200000622001261 (далее - Контракт от 18.04.2022 г. № 851200000622001261), заключенного между Администрацией Толмачевского сельсовета (далее - Заказчик) и Индивидуальным предпринимателем Корневым Дмитрием Владимировичем (ИНН 540422222120) (далее - Подрядчик) путем проведения аукциона в электронной форме, предусмотрено выполнение Подрядчиком по заданию Заказчика работ по устройству универсальной спортивной площадки «Спорт-энергия жизни» п. Красномайский по ул. Железнодорожная, 1 на сумму 2 505,79 тыс. руб.

Работы произведены в соответствии с локальным сметным расчетом № 1 «Устройство спортивной площадки» на сумму 2 505,79 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 3.3 Контракта от 18.04.2022 г. № 851200000622001261 срок окончания выполнения работ Подрядчиком в полном объеме: начало выполнения 01.05.2022 г., окончание выполнения работ 10.07.2022 г.

В нарушение пункта 3.3 Контракта от 18.04.2022 г. № 851200000622001261 фактически работы выполнены 03.11.2022 г., что подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 03.11.2022 г. № 1 на сумму 2 505,79 тыс. руб.

Посредством ЕИС 08.11.2022 г. сформирован, размещен и подписан сторонами с применением усиленной электронной подписи документ о приемке (акт) от 03.11.2022 г. № 1, подтверждающий факт выполнения работ.

В соответствие с пунктом 4.3 Контракта от 18.04.2022 г. № 0851200000622001261 Заказчиком своими силами проведена экспертиза, которая подтверждается Заключением от 05.08.2022 г. При проведении экспертизы выявлены факты ненадлежащего исполнения Контракта Подрядчиком, а именно: нарушение сроков окончания работ. По факту нарушения принято решение о направлении Подрядчику претензии.

Заказчиком заключен Муниципальный контракт от 19.04.2022 г. № 16-Т/2022 с Обществом с ограниченной ответственностью «Гордорстрой» (ИНН 5409012452) об оказании услуг по осуществлению строительного контроля. Согласно Отчета строительного контроля, проведенного в период с 19.04.2022 г. по 20.07.2022 г.,

выявлен ряд недостатков, полностью устраненных к моменту приемки, которые были отражены в 3 Предписаниях.

Пунктом 2.4 Контракта от 18.04.2022 г. № 0851200000622001261 предусмотрено, что оплата выполненных работ осуществляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ.

Подтверждением оплаты выполненных работ Заказчиком являются платежные поручения на общую сумму 2 505,79 тыс. руб., в том числе:

- от 11.11.2022 г. № 604261 на сумму 418,92 тыс. руб. - средства софинансирования;

- от 28.11.2022 г. № 677391 на сумму 1 685,95 тыс. руб. - средства межбюджетных трансфертов;

- от 26.12.2022 г. № 856451 на сумму 400,92 тыс. руб. – внебюджетные средства.

В нарушение пункта 2.4 Контракта от 18.04.2022 г. № 0851200000622001261 просрочка Заказчиком оплаты за выполненные работы составила 39 дней.

Как следует из пояснений, представленных Администрацией Толмачевского сельсовета исх. от 08.06.2023 г. № 950 (вх. от 14.06.2023 г. № 117), заявка на финансирование подана в Администрацию Новосибирского района 15.11.2022 г. Межбюджетные трансферты на финансирование вышеуказанных работ на счет Администрации Толмачевского сельсовета поступили 22.11.2022 г., что подтверждается платежным поручением № 9012 на сумму 1 685,95 тыс. руб. Соответственно, 28.11.2022 г. произведена оплата выполненных работ за счет поступивших средств.

Нарушение со стороны Заказчика срока оплаты за выполненные работы может привести к дополнительной нагрузке на бюджет Толмачевского сельсовета в виде наложения штрафных санкций со стороны Исполнителя в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

В связи с тем, что Подрядчиком нарушен срок выполнения работ в соответствии с пунктом 7.4 Контракта от 18.04.2022 г. № 0851200000622001261 Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с пунктом 7.4 Контракта от 18.04.2022 г. № 0851200000622001261 Заказчиком в адрес Подрядчика направлено уведомление от 07.11.2022 г. № 1342 о начислении суммы неустоек (штрафов, пеней) по контракту на сумму 72,67 тыс. руб. На момент проведения контрольного мероприятия пеня оплачена Подрядчиком в размере 72,67 тыс. руб., что подтверждается платежным поручением от 08.11.2022 г. № 96.

В нарушение требований, установленных частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, абзаца 2 пункта 7.4 Контракта от 18.04.2022 г. № 0851200000622001261, установлено занижение суммы пени, выставяемой Подрядчику за нарушение им срока выполнения работ, путем неверного применения ставки рефинансирования.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что при расчете размер выставленной неустойки рассчитан, исходя из ставки рефинансирования 7,5%.

Расчет размера неустойки:

Цена контракта - 2 505,79 руб.

Количество дней просрочки - 121 календарный день (считаются со дня, следующего после установленного срока - 11.07.2022 г. и по день фактического исполнения 08.11.2022 г.).

Расчет по формуле:

- с 11.07.2022 г. по 24.07.2022 г.: $2\,505,79 \text{ тыс. руб.} \times 14 \text{ дн.} \times 1/300 \times 9,5 \% = 11,11 \text{ тыс. руб.};$

- с 25.07.2022 г. по 18.09.2022 г.: $2\,505,79 \text{ тыс. руб.} \times 56 \text{ дн.} \times 1/300 \times 8 \% = 37,42 \text{ тыс. руб.};$

- с 19.09.2022 г. по 08.11.2022 г.: $2\,505,79 \text{ тыс. руб.} \times 51 \text{ дн.} \times 1/300 \times 7,5 \% = 31,90 \text{ тыс. руб.}$

Итого размер выставленной неустойки должен составлять 80,43 тыс. руб. вместо 72,67 тыс. руб.

Таким образом, в связи с допущенной технической ошибкой, повлиявшей на размер выставленной неустойки, размер недоначисленной суммы неустойки составил 7,76 тыс. руб. (80,43 тыс. руб. - 72,67 тыс. руб.).

3). На основании Муниципального контракта от 18.04.2022 г. № 0851200000622001257 (далее - Контракт от 18.04.2022 г. № 851200000622001257), заключенного между Администрацией Толмачевского сельсовета (далее - Заказчик) и Индивидуальным предпринимателем Корневым Дмитрием Владимировичем (ИНН 540422222120) (далее - Подрядчик) путем проведения аукциона в электронной форме, предусмотрено выполнение Подрядчиком по заданию Заказчика работ по устройству универсальной спортивной площадки «Спорт-энергия жизни» с. Толмачево на сумму 2 393,80 тыс. руб.

Работы произведены в соответствии с локальным сметным расчетом № 1 «Устройство спортивной площадки» на сумму 2 393,80 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 3.3 Контракта от 18.04.2022 г. № 851200000622001257 срок окончания выполнения работ Подрядчиком в полном объеме: начало выполнения 01.05.2022 г., окончание выполнения работ 09.07.2022 г.

Фактически работы выполнены 03.11.2022 г., что подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 03.11.2022 г. № 1 на сумму 2 393,80 тыс. руб.

Посредством ЕИС 08.11.2022 г. сформирован, размещен и подписан сторонами с применением усиленной электронной подписи документ о приемке (акт) от 03.11.2022 г. № 1, подтверждающий факт выполнения работ.

В соответствие с пунктом 4.3 Контракта от 18.04.2022 г. № 0851200000622001257 Заказчиком своими силами проведена экспертиза, которая подтверждается Заключением от 08.11.2022 г. При проведении экспертизы

выявлены факты ненадлежащего исполнения Контракта Подрядчиком, а именно: нарушение срока окончания работ. По факту нарушения принято решение о направлении Подрядчику претензии.

В соответствии с условиями Контракта от 18.04.2022 г. № 851200000622001257 Заказчиком заключен муниципальный контракт от 28.04.2022 г. № 002.2022 с Обществом с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания КОНСИЛ» (ИНН 5405987793) на оказание услуг по осуществлению строительного контроля. Согласно Раздела 7 «Заключение» Отчета строительного контроля, выполненные подрядные работы силами Индивидуального предпринимателя Корнева Дмитрия Владимировича соответствуют критериям Заказчика по объему, сроку и качеству работ.

Таким образом, в ходе проведения контрольного мероприятия установлено несоответствие между первичными документами, подтверждающими факт выполнения работ, отчетом строительного контроля и заключением проведения экспертизы в части нарушения срока исполнения Контракта от 18.04.2022 г. № 851200000622001257.

Пунктом 2.4 Контракта от 18.04.2022 г. № 0851200000622001257 предусмотрено, что оплата выполненных работ осуществляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ.

Подтверждением оплаты выполненных работ Заказчиком являются платежные поручения на общую сумму 2 393,80 тыс. руб., в том числе:

- от 14.11.2022 г. № 610630 на сумму 400,20 тыс. руб. - средства софинансирования;
- от 28.11.2022 г. № 677392 на сумму 1 610,60 тыс. руб. - средства межбюджетных трансфертов;
- от 14.12.2022 г. № 767931 на сумму 383,00 тыс. руб. - внебюджетные средства.

В нарушение пункта 2.4 Контракта от 18.04.2022 г. № 0851200000622001257 просрочка Заказчиком оплаты за выполненные работы составила 28 дней.

Как следует из пояснений, представленных Администрацией Толмачевского сельсовета исх. от 08.06.2023 г. № 950 (вх. от 14.06.2023 г. № 117), заявка на финансирование подана в Администрацию Новосибирского района 15.11.2022 г. Межбюджетные трансферты на финансирование вышеуказанных работ на счет Администрации Толмачевского сельсовета поступили 22.11.2022 г., что подтверждается платежным поручением № 9012 на сумму 1 610,60 тыс. руб. Соответственно, 28.11.2022 г. произведена оплата выполненных работ за счет поступивших средств.

Нарушение со стороны Заказчика срока оплаты за выполненные работы может привести к дополнительной нагрузке на бюджет Толмачевского сельсовета в виде наложения штрафных санкций со стороны Исполнителя в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 7.4 Контракта от 18.04.2022 г. № 851200000622001257 Заказчиком в адрес Подрядчика направлено уведомление от 07.11.2022 г. № 1343 о начислении суммы неустоек (штрафов, пеней) по контракту на сумму 69,42 тыс. руб. На момент проведения контрольного мероприятия пеня оплачена Подрядчиком в размере 69,42 тыс. руб., что подтверждается платежным поручением от 11.11.2022 г. № 100.

В нарушение требований, установленных частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, абзаца 2 пункта 7.4 Контракта от 18.04.2022 г. № 0851200000622001257, установлено занижение суммы пени, выставяемой Подрядчику за нарушение им срока выполнения работ, путем неверного применения ставки рефинансирования.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что при расчете размер выставленной неустойки рассчитан, исходя из ставки рефинансирования 7,5%.

Расчет размера неустойки:

Цена контракта - 2 393,80 тыс. руб.

Количество дней просрочки - 121 день (считаются со дня, следующего после установленного срока 11.07.2022 г. и по день фактического исполнения 08.11.2022 г.).

Расчет по формуле:

- с 11.07.2022 г. по 24.07.2022 г.: $2\,393,80 \text{ тыс. руб.} \times 14 \text{ дн.} \times 1/300 \times 9,5 \% = 10,61 \text{ тыс. руб.};$

- с 25.07.2022 г. по 18.09.2022 г.: $2\,393,80 \text{ тыс. руб.} \times 56 \text{ дн.} \times 1/300 \times 8 \% = 35,75 \text{ тыс. руб.};$

- с 19.09.2022 г. по 08.11.2022 г.: $2\,393,80 \text{ тыс. руб.} \times 51 \text{ дн.} \times 1/300 \times 7,5 \% = 30,52 \text{ тыс. руб.}$

Итого размер выставленной неустойки должен составлять 76,88 тыс. руб. вместо 69,42 тыс. руб.

Таким образом, в связи с допущенной технической ошибкой, повлиявшей на размер выставленной неустойки, размер недоначисленной суммы неустойки составил 7,46 тыс. руб. (76,88 тыс. руб. - 69,42 тыс. руб.).

Фактов нецелевого, неэффективного использования межбюджетных трансфертов в ходе реализации «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы» не установлено.

По итогам использования межбюджетных трансфертов в соответствии с пунктами 3.3.6, 3.3.9.5 Соглашения от 25.02.2022 г. № 99/02-22 Администрация Толмачевского сельсовета обеспечивает представление в администрацию района в указанные сроки отчетов с одновременным направлением документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления межбюджетных трансфертов.

В ходе проведения контрольного мероприятия Администрацией Толмачевского сельсовета не представлена информация о дате направления

отчетов и документов, предусмотренных Соглашением. Таким образом, не представляется возможным установить соблюдение сроков направления отчетности в Администрацию Новосибирского района.

Муниципальная программа
Новосибирского района Новосибирской области
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Новосибирского района Новосибирской области
на период 2022-2024 годов"

1. В рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением Администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, между Администрацией Новосибирского района и Администрацией Толмачевского сельсовета заключено Соглашение от 31.01.2022 г. № 141/03-22 (далее - Соглашение от 31.01.2022 г. № 141/03-22), при предоставлении и расходовании муниципальным образованием межбюджетных трансфертов для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в размере 569,79 тыс. руб.

Перевод средств в размере данной суммы подтверждается платежным поручением № 2011 от 01.04.2022 г. на сумму 569,79 тыс. руб.

Соглашение от 31.01.2022 г. № 141/03-22 не предусматривает софинансирование вышеуказанного мероприятия за счет средств Толмачевского сельсовета.

1) На основании Муниципального контракта от 16.03.2022 г. № 15-т (далее - Контракт от 16.03.2022 г. № 15-т), заключенного между Администрацией Толмачевского сельсовета (далее - Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Байкал-Н» (ИНН 5404170744) (далее - Поставщик) на основании Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрена поставка пожарно-технической продукции (далее - Товар), а именно: рукава пожарного напорного шланга РПМ (П)-50-1,6-УХЛ1 1 сорт с двумя ГР-50 в количестве 5 штук.

Цена Контракта составляет 24,77 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.5 Контракта от 16.03.2022 г. № 15-т срок поставки Товара: в течение 15(пятнадцать) дней с момента подписания Контракта.

Подтверждением поставки Товара в адрес Покупателя является УПД от 16.03.2022 г. № 209 на сумму 24,77 тыс. руб.

Пунктом 5.1 Контракта от 16.03.2022 г. № 15-т предусмотрено, что оплата за поставленный Товар производится в течение 15 (пятнадцати) дней на основании УПД.

Подтверждением оплаты за поставленный Товар является платежное поручение от 24.03.2022 г. № 662735 на сумму 24,77 тыс. руб.

2) На основании Муниципального контракта от 28.03.2022 г. № 18-т (далее - Контракт от 28.03.2022 г. № 18-т), заключенного между Администрацией

Толмачевского сельсовета (далее - Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Байкал-Н» (ИНН 5404170744) (далее - Поставщик) на основании Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрена поставка пожарно-технической продукции (далее - Товар), а именно: рукава пожарного напорного латекс РПМ (П)-50-1,6-УХЛ1 1 сорт с двумя ГР-50 в количестве 5 штук.

Цена Контракта составляет 24,77 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.5 Контракта от 28.03.2022 г. № 18-т срок поставки Товара: в течение 15 (пятнадцати)-дней с момента подписания Контракта.

Подтверждением поставки Товара в адрес Покупателя является УПД от 28.03.2022 г. № 241 на сумму 24,77 тыс. руб.

Пунктом 5.1 Контракта от 28.03.2022 г. № 18-т предусмотрено, что оплата за поставленный Товар производится в течение 15 (пятнадцати) дней на основании УПД.

Подтверждением оплаты за поставленный Товар является платежное поручение от 05.04.2022 г. № 887343 на сумму 24,77 тыс. руб.

3) На основании Муниципального контракта от 25.03.2022 г. № 35 (далее - Контракт от 25.03.2022 г. № 35), заключенного между Администрацией Толмачевского сельсовета (далее - Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Квинта» (ИНН 5433183755) (далее - Поставщик) на поставку разбрызгивателя, воздуходувки и удлинителя для шнека (далее - Товар).

Цена Контракта составляет 208,95 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 3.1.1 Контракта от 25.03.2022 г. № 35 срок поставки Товара: до 30 апреля 2022 года.

Подтверждением поставки Товара в адрес Покупателя является УПД от 25.03.2022 г. № 28 на сумму 208,95 тыс. руб.

Пунктом 5.1 Контракта от 28.03.2022 г. № 18-т предусмотрено, что расчет по договору производится в течение 30 (тридцати) банковских дней после поставки Товара на основании выставленного счета, счета-фактуры, подписанной товарной накладной и акта приема-передачи.

Подтверждением оплаты за поставленный Товар является платежное поручение от 01.04.2022 г. № 818594 на сумму 208,95 тыс. руб.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено несоответствие в указании предмета договора в пункте 1.1 Контракта от 25.03.2022 г. № 35 и спецификацией на товар, подлежащий поставке, а также первичных документах (УПД от 25.03.2022 г. № 28 и платежным поручением от 01.04.2022 г. № 818594):

- в соответствии с пунктом 1.1 Контракта от 25.03.2022 г. № 35 Поставщик обязуется поставить Покупателю разбрызгиватель, воздуходувку и удлинитель для шнека;

- в соответствии со Спецификацией на товар, подлежащий поставке, и первичными документами разбрызгиватель CHAMPION 2,5 квт/3,4 л. с., 0,14-3.03 л/мин, V бака 14 л, 10,5 кг в количестве 2 штук на сумму 71,01 тыс. руб. и воздуходувка STIHL, бензиновая 700 м3, 3,6 кг в количестве 6 штук на сумму 137,94 тыс. руб.

На основании Пояснительной записки, представленной администрацией Толмачевского сельсовета 05.07.2023 г., следует, что несоответствие возникло в виду технической ошибки, допущенной в пункте 1.1 Контракта от 25.03.2022 г. № 35.

4) На основании Муниципального контракта от 19.04.2022 г. № 1904-22 (далее - Контракт от 19.04.2022 г. № 1904-22), заключенного между Администрацией Толмачевского сельсовета (далее - Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «МГТ» (ИНН 5404510292) (далее - Продавец) на основании Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрена поставка плуга навесного ПЛН 3-35.

Цена Контракта составляет 311,30 тыс. руб.

В соответствии со Спецификацией № 1, являющейся Приложением № 1 к Контракту от 19.04.2022 г. № 1904-22 срок отгрузки продукции: в течение 5 (пяти) банковских дней после поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Подтверждением отгрузки Товара в адрес Покупателя является УПД от 19.04.2022 г. № 21 на сумму 311,30 тыс. руб.

Подтверждением оплаты за поставленный Товар является платежное поручение от 22.04.2022 г. № 548263 на сумму 311,30 тыс. руб.

Из вышеуказанного следует, что в нарушение условий Контракта от 19.04.2022 г. № 1904-22 оплата за товар произведена после отгрузки Товара.

По итогам использования межбюджетных трансфертов для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в соответствии с разделом 5 Соглашения от 31.01.2022 г. № 141/03-22 Администрация Толмачевского сельсовета в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента перечисления денежных средств Поставщику предоставляет в Администрацию Новосибирского района заверенные копии контрактов(договоров) на поставку средств пожаротушения, необходимых для реализации полномочий, заверенные копии Актов приема-передачи товаров, копии платежных поручений о перечислении денежных средств поставщикам.

В ходе проведения контрольного мероприятия Администрацией Толмачевского сельсовета не представлена информация о дате направления подтверждающих документов, предусмотренных Соглашением. Таким образом, не представляется возможным установить соблюдение сроков их направления в Администрацию Новосибирского района.

2. В рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2022-2024 годов», утвержденной постановлением Администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2408-па, между Администрацией Новосибирского района и Администрацией Толмачевского сельсовета заключено Соглашение от 18.09.2022 г. № 362/09-22 (далее - Соглашение от 18.09.2022 г. № 362/09-22), при

предоставлении и расходовании муниципальным образованием межбюджетных трансфертов для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Толмачевского сельсовета, а именно на проведение профилактики пожаров - создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов, нуждающихся в инженерной защите от лесных и ландшафтных пожаров, в том числе покос травянистой растительности в размере 250,00 тыс. руб.

Перевод средств в размере данной суммы подтверждается платежным поручением № 7566 от 06.10.2022 г. на сумму 250,00 тыс. руб.

Соглашение от 18.09.2022 г. № 362/09-22 не предусматривает софинансирование вышеуказанного мероприятия за счет средств Толмачевского сельсовета.

1) На основании Муниципального контракта от 29.09.2022 г. № 10/09м (далее - Контракт от 29.09.2022 г. № 10/09м), заключенного между Администрацией Толмачевского сельсовета (далее - Заказчик) и Муниципальным унитарным предприятием тепло-водо-коммунального хозяйства «Толмачево» (ИНН 5433199184 (далее - Подрядчик) на выполнение работ по опашке и скашиванию травянистой растительности на территории Толмачевского сельсовета в целях обеспечения пожарной безопасности.

Цена Контракта составляет 250,00 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 3.2 Контракта от 29.09.2022 г. № 10/09м срок выполнения работ Подрядчиком в полном объеме: со дня, следующего за днем заключения Контракта, до 31 октября 2022 года.

Подтверждением выполненных работ является акт сдачи-приемки работ от 06.10.2022 г. на сумму 250,00 тыс. руб.

Пунктом 2.4 Контракта от 29.09.2022 г. № 10/09м предусмотрено, что оплата производится Заказчиком единовременным платежом после выполнения работ Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты представления счета, счета-фактуры, подписанного сторонами акта приемки выполненных работ.

Подтверждением оплаты за выполненные работы является платежное поручение от 12.10.2022 г. № 453780 на сумму 250,00 тыс. руб.

Документом, подтверждающим проведение экспертизы, является оформленный и подписанный сторонами акт сдачи-приемки работ от 06.10.2022 г., согласно которого Подрядчик выполнил обязательства по опашке и скашиванию травянистой растительности на территории Толмачевского сельсовета в целях обеспечения пожарной безопасности в соответствии с Техническим заданием. Недостатки выполненных работ не выявлены.

В пункте 3.1 Контракта от 29.09.2022 г. № 10/09м предусмотрено, что Подрядчик выполняет работы в соответствии со Сметным расчетом. При этом в ходе проведения контрольного мероприятия данный документ на проверку не представлен.

По итогам использования межбюджетных трансфертов для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в соответствии с разделом 5 Соглашения

от 18.09.2022 г. № 362/09-22 Администрация Толмачевского сельсовета в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента перечисления денежных средств Подрядчику предоставляет в Администрацию Новосибирского района заверенные копии контрактов(договоров) на оказание соответствующих услуг, заверенные копии Актов выполненных работ, копии платежных поручений о перечислении денежных средств Подрядчику.

В ходе проведения контрольного мероприятия Администрацией Толмачевского сельсовета не представлена информация о дате направления подтверждающих документов, предусмотренных Соглашением. Таким образом, не представляется возможным установить соблюдение сроков их направления в Администрацию Новосибирского района.

Государственная программа Новосибирской области
«Управление финансами в Новосибирской области»
(обеспечение сбалансированности местных бюджетов)

1. В ходе реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п, между Администрацией Новосибирского района и Администрацией Толмачевского сельсовета заключено Соглашение от 30.05.2022 г. № 238/05-22 (далее - Соглашение от 30.05.2022 г. № 238/05-22) на предоставление межбюджетных трансфертов в размере 105,00 тыс. руб.

Дополнительными соглашениями к Соглашению от 30.05.2022 г. № 238/05- 22 размер межбюджетных трансфертов:

- № 1 от 02.06.2022 г. - увеличен до 205,00 тыс. руб.;
- № 2 от 29.09.2022 г. - увеличен до 275,00 тыс. руб.;
- № 3 от 10.10.2022 г. - увеличен до 658,50 тыс. руб.

Перевод средств межбюджетных трансфертов в размере 658,50 руб. подтверждается платежными поручениями:

- от 02.06.2022 г. № 3794 на сумму 105,00 тыс. руб.,
- от 07.07.2022 г. № 4929 на сумму 100,00 тыс. руб.,
- от 07.10.2022 г. № 7587 на сумму 70,00 тыс. руб.,
- от 14.10.2022 г. № 7879 на сумму 383,50 тыс. руб.

Направления расходования средств межбюджетного трансферта в размере 658,50 тыс. руб. приведены в Таблице 1.

Таблица 1

№	Направление расходования межбюджетных трансфертов	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Отклонение от плановых значений, тыс. руб.	Исполнение
1	МКУ «Молодость» - приобретение детских сценических костюмов	СКО - 105,00	95,70	-9,30	1. Договор от 03.08.2022 г. № 2022.855805 на сумму 95,70 тыс. руб., заключенный с ИП Черченко Е. А.; - акт приемки оказанных услуг от 18.08.2022 г. б/н на сумму 95,70 тыс. руб.; - платежное поручение от 26.07.2022 г. № 77194 на сумму 95,70 тыс. руб.
2	МКУ «Молодость» - приобретение сценических костюмов	СКО - 100,00	109,30	+9,30	1. Договор от 18.07.2022 г. № 12 на сумму 109,30 тыс. руб., заключенный с ИП Парфилова Л.Н.; - акт приемки оказанных услуг от 25.07.2022 г. б/н на сумму 109,30 тыс. руб.; - платежное поручение от 26.07.2022 г. № 818153 на сумму 109,30 тыс. руб.
3	МКУ «Молодость» - приобретение настольных игр для молодежи	СКО - 70,00	70,00	-	- Контракт от 10.11.2022 г. № 2022.1011 на сумму 70,00 тыс. руб., заключенный с ИП Короткова А.С.; - товарная накладная от 24.11.2022 г. № 733 на сумму 70,00 тыс. руб.; - платежное поручение от 25.11.2022 г. № 671089 на сумму 70,00 тыс. руб.
4	Реализация Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников учреждений культуры	383,50	383,50	-	Платежные поручения: - от 18.11.2022 г № 640956 на сумму 100,00 тыс. руб.; - от 05.12.2022 г № 709015 на сумму 26,39 тыс. руб.; - от 05.12.2022 г № 709134 на сумму 168,21 тыс. руб.; - от 08.12.2022 г № 736228 на сумму 88,90 тыс. руб.
ИТОГО		658,50	658,50	-	

Фактов нецелевого, неэффективного использования межбюджетных трансфертов в ходе реализации Государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (обеспечение сбалансированности местных бюджетов) не установлено.

Администрация Толмачевского сельсовета в соответствии с пунктом 6.1 Соглашения от 30.05.2022 г. № 238/05-22 предоставляет в администрацию района отчеты о расходовании межбюджетных трансфертов ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года - в срок до 20 января года, следующего за отчетным. В соответствии с Приложением № 3.

В ходе проведения контрольного мероприятия администрацией Толмачевского сельсовета представлен скриншот электронной почты от 02.12.2022 г. о направлении Отчета, предусмотренного Соглашением от 30.05.2022 г. № 238/05-22.

Представленная информация не позволяет идентифицировать ее как отчетность, предусмотренную Соглашением от 30.05.2022 г. № 238/05-22.

2. В ходе реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов между Администрацией Новосибирского района и Администрацией Толмачевского сельсовета заключено Соглашение от 03.10.2022 г. № 383/10-2022 (далее - Соглашение от 03.10.2022 г. № 383/10-22) на предоставление иных межбюджетных трансфертов в размере 320,40 тыс. руб.

Перевод средств межбюджетных трансфертов в размере 320,40 руб. подтверждается платежными поручениями:

- от 05.12.2022 г. № 708881 на сумму 16,30 тыс. руб.,
- от 05.12.2022 г. № 708890 на сумму 7,02 тыс. руб.,
- от 05.12.2022 г. № 709083 на сумму 167,11 тыс. руб.,
- от 05.12.2022 г. № 709110 на сумму 58,00 тыс. руб.;
- от 05.12.2022 г. № 709113 на сумму 24,97 тыс. руб.;
- от 05.12.2022 г. № 709130 на сумму 46,98 тыс. руб.

Направления расходования средств межбюджетного трансферта в размере 320,40 тыс. руб. приведены в Таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Направление расходования иных межбюджетных трансфертов	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Отклонен не от плановых значений, тыс. руб.	Исполнение
1	Уплата страховых взносов в ПФР	74,30	74,30	-	- платежное поручение от 05.12.2022 г. № 708881 на сумму 16,30 тыс. руб. - платежное поручение от 05.12.2022 г. № 709110 на сумму 58,00 тыс. руб.
2	Налог на доходы физических лиц с заработной платы	31,99	31,99	-	- платежное поручение от 05.12.2022 г. № 708890 на сумму 7,02 тыс. руб. - платежное поручение от 05.12.2022 г. № 709113 на сумму 24,97 тыс. руб.

З	Заработная плата	214,09	214,09	-	- платежное поручение от 05.12.2022 г. № 709083 на сумму 167,11 тыс. руб. - платежное поручение от 05.12.2022 г. № 709130 на сумму 46,98 тыс. руб.
	ИТОГО	320,40	320,40	-	

Фактов нецелевого, неэффективного использования иных межбюджетных трансфертов не установлено.

Администрация Толмачевского сельсовета в соответствии с пунктом 4.1 Соглашения от 03.10.2022 г. № 383/10-22 предоставляет в Администрацию Новосибирского района отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года - в срок до 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом.

В ходе проведения контрольного мероприятия Администрацией Толмачевского сельсовета представлен скриншот электронной почты о направлении 13.12.2022 г. отчета, предусмотренного Соглашением от 03.10.2022 г. № 383/10-22.

Представленная информация не позволяет идентифицировать ее как отчетность, предусмотренную Соглашением от 03.10.2022 г. № 383/10-22.

Подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – подпрограмма), между администрацией Новосибирского района и Администрацией Толмачевского сельсовета заключено Соглашение от 11.08.2021 г. № 408/08-21 (далее – Соглашение от 11.08.2021 г. № 408/08-21) о предоставлении из бюджета Новосибирского района иных межбюджетных трансфертов на благоустройство детской площадки по ул. Кирзаводская, с. Красноглинное в Новосибирском районе Новосибирской области в размере 3 939,50 тыс. руб.

Пунктом 1.3 данного Соглашения предусмотрено софинансирование за счет средств местного бюджета не менее 5% от общей стоимости реализации мероприятий. Согласно приложению №1 к Соглашению от 11.08.2021 г. № 408/08-21 объем софинансирования из средств местного бюджета составил 207,34 тыс. руб.

Дополнительным соглашением № 1 от 02.02.2022 г. № 88/02-22 размер иного межбюджетного трансферта в рамках данной подпрограммы составил 2 660,31 тыс. руб. Объем софинансирования составил 140,01 тыс. руб.

Перевод средств подтверждается платежным поручением от 25.08.2022 г. № 6389 на сумму 2 660,31 тыс. руб.

Таким образом, размер средств, направленных на реализацию данной подпрограммы с учетом средств софинансирования составил 2 800,33 тыс. руб.

1) На основании Муниципального контракта от 11.10.2021 г. № 09-2021-ЭА (далее - Контракт от 11.10.2021 г. № 09-2021-ЭА), заключенного между Администрацией Толмачевского сельсовета (далее – Заказчик) и Индивидуальным предпринимателем Замановым Аламдар Гаракиши оглы (ИНН 540445568206) (далее – Подрядчик) посредством проведения электронного аукциона, предусмотрено выполнение работ по благоустройству детской площадки по улице Кирзаводская, с. Красноглинное в Новосибирском районе (далее – Работы).

Начальная (максимальная) цена контракта (далее- НМЦК) составила 4 060,02 тыс. руб.

Основанием для расчета послужили:

- заключение государственной экспертизы от 02.03.2021 г. № 24-21;
- утвержденный сводный сметный расчет, утвержденный локальный сметный расчет.

В результате проведения электронного аукциона цена контракта составила 2 800,33 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 3.3 Контракта от 11.10.2021 г. № 09-2021-ЭА срок выполнения Работ: с 01.05.2022 г. до 31.05.2022 г.

В нарушение пункта 3.3. Контракта от 11.10.2021 г. № 09-2021-ЭА фактически Работы выполнены с нарушением срока 14.07.2022 г., что подтверждается актом о приемке выполненных работ формы КС-2 от 14.07.2022 г. № 1, актом о приемке выполненных работ от 14.07.2023 г.

В соответствии с пунктом 7.4 Контракта от 11.10.2021 г. № 09-2021-ЭА Заказчиком в адрес Подрядчика 20.07.2022 г. направлено требование об уплате неустойки.

Размер неустойки составил 40,83 тыс. руб.

Сумма неустойки рассчитана в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта.

На момент проведения контрольного мероприятия неустойка оплачена Подрядчиком в размере 40,83 тыс. руб., что подтверждается платежным поручением от 25.07.2022 г. № 128.

Работы произведены в соответствии с локальным сметным расчетом № 02 01-01 «Благоустройство детской площадки по ул. Кирзаводская с. Красноглинно в Новосибирском районе Новосибирской области» на сумму 2 800,33 тыс. руб.

Пунктом 2.4 Контракта от 11.10.2021 г. № 09-2021-ЭА предусмотрено, что оплата осуществляется в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ. Акт приемки выполненных работ подписан Заказчиком 14.07.2022 г.

Подтверждением оплаты за выполненные Работы являются платежные поручения на общую сумму 2 800,33 тыс. руб., в том числе:

- от 28.07.2022 г. № 832536 на сумму 140,01 тыс. руб. - средствам софинансирования;

- от 31.08.2022 г. № 135540 на сумму 2 660,31 тыс. руб. - средствам межбюджетных трансфертов (окончательный платеж).

Таким образом, просрочка Заказчиком оплаты за выполненные Работы составила 27 дней.

Из пояснений, представленных Администрацией Толмачевского сельсовет (от 08.06.2023 г. № 950) следует, что Администрацией Толмачевского сельсовет 29.07.2022 г. подана заявка в Администрацию Новосибирского района на предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджет Новосибирского района на основании представленного полного пакет документов, предусмотренного Соглашением от 11.08.2021 г. № 408/08-21.

Согласно платежного поручения № 6389 межбюджетные трансферты размере 2 660,31 руб. перечислены на счет Администрации Толмачевского сельсовета 25.08.2022 г.

Нарушение со стороны Заказчика срока оплаты за выполненные работы может привести к дополнительной нагрузке на бюджет Толмачевского сельсовет в виде наложения штрафных санкций со стороны Исполнителя в соответствии частью 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

Согласно Отчета строительного контроля, проведенного в период 19.04.2022 г. по 30.06.2022 г., объем выполненных работ, сроки выполнения работ соответствуют условиям Контракта от 11.10.2021 г. № 09-2021-ЭА.

Фактически Работы выполнены с нарушением срока окончания выполнения работ, предусмотренных Контрактом от 11.10.2021 г. № 09-2021-ЭА, что подтверждается актом о приемке выполненных работ формы КС-2 от 14.07.2022 № 1. Актом приемки выполненных работ от 14.07.2023 г.

Таким образом, в ходе проведения контрольного мероприятия установлено несоответствие между первичными документами, подтверждающими факт выполнения работ и отчетом строительного контроля в части фиксации нарушения срока исполнения Контракта от 11.10.2021 г. № 09-2021-ЭА.

Также в ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:

- срок окончания строительного контроля 30.06.2022 г. не соответствует сроку окончания работ, указанному в документе о приемке работ 14.07.2022 г.

Из пояснений, представленных Администрацией Толмачевского сельсовета (от 09.06.2023 г. № 950) следует, что несоответствие сроков осуществления строительного контроля срокам фактического выполнения работ связано с задержкой подрядными организациями, сдачи итоговых документов для приемки построенных объектов.

В рамках контрольного мероприятия руководителем контрольного мероприятия инспектором Лаврентьевой Светланой Владимировной, членом группы инспектором Песоцкой Еленой Владимировной в присутствии главного бухгалтера Толмачевского сельсовета Овчинникова Евгения Васильевича, произведен осмотр детской площадки по ул. Кирзаводская, с. Красноглинное в Новосибирском районе (Приложение № 2).

В ходе осмотра установлено, что на детской площадке отсутствуют малые архитектурные формы, установка которых предусмотрена при заключении контракта проектной документацией, локальным сметным расчетом № 02-01-01, а именно:

- скамья садово-парковая со спинкой – 4 шт. (согласно локальному сметному расчету № 02.01.01, акту приемки выполненных работ № 1 от 14.07.2022 г. прямые затраты составили 2,10 тыс. руб.);

- горка – 1 шт. (согласно локальному сметному расчету № 02.01.01, акту приемки выполненных работ № 1 от 14.07.2022 г. прямые затраты составили 4,63 тыс. руб.);

- качель – 1 шт. (согласно локальному сметному расчету № 02.01.01, акту приемки выполненных работ № 1 от 14.07.2022 г. прямые затраты составили 1,28 тыс. руб.);

- карусель с каркасом – 1 шт. (согласно локальному сметному расчету № 02.01.01, акту приемки выполненных работ № 1 от 14.07.2022 г. прямые затраты составили 3,94 тыс. руб.).

Согласно акта о приемки выполненных работ № 1 от 14.07.2022 г. вышеуказанные малые архитектурные формы были приняты заказчиком.

Из пояснений, представленных Администрацией Толмачевского сельсовета (вх. от 06.07.2023 г. № 126) следует, что в ходе реализации Контракта от 11.10.2021 г. № 09-2021-ЭА, планируемый для установки детский игровой комплекс, не устроил местных жителей по комплектации и составу. По многочисленным просьбам населения, для приведения детской площадки в современную игровую зону с разнообразными элементами для тематического и физического развития, был установлен современный игровой комплекс. Качель, горка, карусель, не установленные на игровой зоне, находятся на хранении в Администрации Толмачевского сельсовета. Также по просьбе жителей установлены более функциональные и антивандальные скамьи.

В связи с вышеизложенным, в результате осмотра детской площадки, с учетом пояснений от 06.07.2023 г. (вх. от 06.07.2023 г. № 126), подготовленных главным бухгалтером Овчинниковым Евгением Васильевичем, КСП НР делает

выводы о неэффективном использовании бюджетных средств в размере стоимости приобретенных малых архитектурных форм, а именно:

- горка – 1 шт.;
- качель – 1 шт.;
- карусель с каркасом – 1 шт.

Прямые затраты на вышеуказанные малые архитектурные формы согласно локальному сметному расчету № 02.01.01, акту приемки выполненных работ № 1 от 14.07.2022 г. составили 9,85 тыс. руб. *

Неэффективное использование бюджетных средств выразилось в приобретении малых архитектурных форм, которые не используются, чем нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 БК РФ.

Определить фактическую стоимость приобретенных в рамках Контракта от 11.10.2021 г. № 09-2021-ЭА малых архитектурных форм не представляется возможным поскольку акт о приемке выполненных работ № 1 от 14.07.2022 г. формы КС-2 не содержит расчетов стоимости благоустройства детской площадки каждой позиции с учетом индексов изменения сметной стоимости.

Администрация Толмачевского сельсовета в соответствии с пунктом 3.3.4 Соглашения от 11.08.2021 г. № 408/08-21 представляет в Администрацию Новосибирского района на бумажном и электронном носителях отчеты о:

- достижения значений показателей результативности по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению;
- расходах местного бюджета в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению;
- выполненных мероприятиях и долевом софинансировании по форме согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению.

В ходе проведения контрольного мероприятия Администрацией Толмачевского сельсовета вышеуказанные отчеты предоставлены в адрес КСП НР.

Отчеты предусмотренные Соглашением от 11.08.2021 г. № 408/08-21 предоставлялись Администрацией Толмачевского сельсовета в Администрацию Новосибирского района по каналам электронной связи. В адрес КСП НР представлен скриншот файла электронной почты о направлении 03.10.2022 г. в Администрацию Новосибирского района отчетов, предусмотренных Соглашением от 11.08.2021 г. № 408/08-21.

Представленная информация не позволяет идентифицировать ее как отчетность, предусмотренную Соглашением от 11.08.2021 г. № 408/08-21.

Муниципальная программа «Развитие сетей наружного уличного освещения
Новосибирского района Новосибирской области»

В рамках реализации мероприятий программы «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 06.04.2020 г. № 35 (далее – программа), между Администрацией Новосибирского района и Администрацией Толмачевского сельсовета заключено Соглашение от 31.01.2022 г. № 74/01-22 (далее – Соглашение от 31.01.2022 г. № 74/01-22) о предоставлении в 2022 году в бюджет Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области» в размере 780,00 тыс. руб.

Пунктом 1.5 данного Соглашения от 31.01.2022 г. № 74/01-22 предусмотрено софинансирование работ по объектам перечня предусмотренного приложением №1 Соглашения от 31.01.2022 г. № 74/01-22 за счет средств местного бюджета в размере 41,05 тыс. руб.

Дополнительным соглашением № 1 от 30.03.2022 г. наименование вида работ изменено с «освещение улиц» на «монтаж линии уличного освещения».

Дополнительным соглашением № 2 от 15.12.2022 г. размер иного межбюджетного трансферта в рамках программы составил 777,00 тыс. руб. Объем софинансирования составил 40,89 тыс. руб.

Перевод средств подтверждается платежными поручениями от 07.07.2022 г. № 4904 на сумму 199,02 тыс. руб., № 4905 на сумму 218,97 тыс. руб., № 4906 на сумму 359,00 тыс. руб.

Таким образом, размер средств, направленных на реализацию данной программы с учетом средств софинансирования составил 817,90 тыс. руб.

1) На основании Муниципального контракта от 05.03.2022 г. № ЭМ-19-2022 (далее - Контракт от 05.03.2022 г. № ЭМ-19-2022), заключенного между Администрацией Толмачевского сельсовета (далее – Заказчик) и ООО фирма «РУБИН-Обь» (далее – Подрядчик), предусмотрено выполнение работ по монтажу сети уличного освещения по ул. Рябиновая, с. Толмачево, Новосибирского района Новосибирской области (далее – Работы).

Цена Контракта от 05.03.2022 г. № ЭМ-19-2022 составила 377,90 тыс. руб. Определена в соответствии с локальным сметным расчетом.

В соответствии с пунктом 3.3 Контракта от 05.03.2022 г. № ЭМ-19-2022 срок выполнения Работ: с момента заключения Контракта до 29.04.2022 г.

Фактически Работы выполнены своевременно 25.04.2022 г., что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 25.04.2022 г.

Актом о приемке выполненных работ № 1 от 25.04.2022 г. формы КС-2 установлен отчетный период с 05.03.2022 г. до 29.04.2022 г. Фактически Работы выполнены 25.04.2022 г.

Таким образом, в ходе проведения контрольного мероприятия установлено несоответствие между первичными документами, подтверждающими сроки окончания выполнения работ.

Работы произведены в соответствии с локальным сметным расчетом № б/н «Монтаж уличного освещения с. Толмачево ул. Рябиновая» на сумму 378,90 тыс. руб.

Пунктом 2.4 Контракта 05.03.2022 г. № ЭМ-19-2022 предусмотрено, что оплата осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных Работ.

Акт приемки выполненных работ подписан Заказчиком 25.04.2022 г.

Подтверждением оплаты за выполненные Работы являются платежные поручения на общую сумму 377,90 тыс. руб., в том числе:

- от 28.04.2022 г. № 686798 на сумму 18,89 тыс. руб. - средствами софинансирования;

- от 12.07.2022 г. № 538228 на сумму 359,00 тыс. руб. - средствами межбюджетных трансфертов (окончательный платеж).

В нарушение пункта 2.4 Контракта 05.03.2022 г. № ЭМ-19-2022 просрочка Заказчиком оплаты за выполненные Работы составила 60 дней.

Из пояснений, представленных Администрацией Толмачевского сельсовета (от 08.06.2023 г. № 950) следует, что Администрацией Толмачевского сельсовета 30.06.2022 г. подана заявка № 641 в Администрацию Новосибирского района на предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района на основании представленного полного пакета документов, предусмотренного Соглашением от 31.01.2022 г. № 74/01-22.

Согласно платежного поручения № 4906 межбюджетные трансферты в размере 359,00 тыс. руб. перечислены на счет Администрации Толмачевского сельсовета 07.07.2022 г.

Нарушение со стороны Заказчика срока оплаты за выполненные работы может привести к дополнительной нагрузке на бюджет Толмачевского сельсовета в виде наложения штрафных санкций со стороны Исполнителя в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с заключением от 19.04.2022 г., в результате проведенного строительного контроля по выполнению работ монтажа сети уличного освещения установлено, что выполненные ремонтные работы соответствуют утвержденной документации и требованиям по объему, сроку, качеству.

Также в ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:

- пунктом 2.2.6 Соглашения от 31.01.2022 г. № 74/01-22 предусмотрено наличие положительного заключения по выполненным на объекте работам организации, осуществляющий строительный контроль. При этом в Контракте от 05.03.2022 г. ЭМ-19-2022 отсутствует условие о проведении строительного контроля.

- срок окончания строительного контроля 19.04.2022 г. не соответствует сроку окончания работ 25.04.2022 г.

Из представленных пояснений (от 09.06.2023 г. № 950) следует, что несоответствие сроков осуществления строительного контроля срокам фактического выполнения работ связано с задержкой подрядными организациями, сдачи итоговых документов для приемки построенных объектов.

2) На основании Муниципального контракта от 05.03.2022 г. № ЭМ-20-2022 (далее - Контракт от 05.03.2022 г. № ЭМ-20-2022), заключенного между Администрацией Толмачевского сельсовета (далее – Заказчик) и ООО фирма «РУБИН-Обь» (далее – Подрядчик), предусмотрено выполнение работ по монтажу сети уличного освещения по ул. Родниковая, п. Новоозерный, Новосибирского района Новосибирской области (далее – Работы).

Цена Контракта от 05.03.2022 г. № ЭМ-20-2022 составила 230,50 тыс. руб. Определена в соответствии с локальным сметным расчетом.

В соответствии с пунктом 3.3 Контракта от 05.03.2022 г. № ЭМ-19-2022 срок выполнения Работ: с момента заключения Контракта до 29.04.2022 г.

Фактически Работы выполнены своевременно 22.04.2022 г., что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 22.04.2022 г.

Актом о приемке выполненных работ № 1 от 22.04.2022 г. формы КС-2 установлен отчетный период с 05.03.2022 г. до 29.04.2022 г. Фактически Работы выполнены 22.04.2022 г.

Таким образом, в ходе проведения контрольного мероприятия установлено несоответствие между первичными документами, подтверждающими сроки окончания выполнения работ.

Работы произведены в соответствии с локальным сметным расчетом № б/н «Монтаж уличного освещения п. Новоозерный ул. Родниковая» на сумму 231,50 тыс. руб.

Пунктом 2.4 Контракта от 05.03.2022 г. № ЭМ-20-2022 предусмотрено, что оплата осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных Работ. Акт приемки выполненных работ подписан Заказчиком 22.04.2022 г.

Подтверждением оплаты за выполненные Работы являются платежные поручения на общую сумму 230,50 тыс. руб., в том числе:

- от 28.04.2022 г. № 686747 на сумму 11,52 тыс. руб. - средствами софинансирования;

- от 12.07.2022 г. № 536514 на сумму 218,97 тыс. руб. - средствами межбюджетных трансфертов (окончательный платеж).

В нарушение пункта 2.4 Контракта от 05.03.2022 г. № ЭМ-20-2022 просрочка Заказчиком оплаты за выполненные Работы составила 61 день.

Из представленных пояснений (от 08.06.2023 г. № 950) следует, что Администрацией Толмачевского сельсовета 30.06.2022 г. подана заявка № 641 в Администрацию Новосибирского района на предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района на основании

представленного полного пакета документов, предусмотренного Соглашением от 31.01.2022 г. № 74/01-22.

Согласно платежного поручения № 4905 межбюджетные трансферты в размере 218,97 тыс. руб. перечислены на счет Администрации Толмачевского сельсовета 07.07.2022 г.

Нарушение со стороны Заказчика срока оплаты за выполненные работы может привести к дополнительной нагрузке на бюджет Толмачевского сельсовета в виде наложения штрафных санкций со стороны Исполнителя в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с заключением от 15.04.2022 г. в результате проведенного строительного контроля по выполнению работ монтажа сети уличного освещения установлено, что выполненные ремонтные работы соответствуют утвержденной документации и требованиям по объему, сроку, качеству.

Также в ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:

- пунктом 2.2.6. Соглашения от 31.01.2022 г. № 74/01-22 предусмотрено наличие положительного заключения по выполненным на объекте работам организации, осуществляющий строительный контроль. При этом в Контракте от 05.03.2022 г. ЭМ-20-2022 отсутствует условие о проведении строительного контроля;

- срок окончания строительного контроля 15.04.2022 г. не соответствует сроку окончания работ 22.04.2022 г.

3) На основании Муниципального контракта от 05.03.2022 г. № ЭМ-21-2022 (далее - Контракт от 05.03.2022 г. № ЭМ-21-2022), заключенного между Администрацией Толмачевского сельсовета (далее – Заказчик) и ООО фирма «РУБИН-Обь» (далее – Подрядчик), предусмотрено выполнение работ по монтажу сети уличного освещения по ул. Тихая, п. Новоозерный, Новосибирского района Новосибирской области (далее – Работы).

Цена Контракта от 05.03.2022 г. № ЭМ-21-2022 составила 209,50 тыс. руб. Определена в соответствии с локальным сметным расчетом.

В соответствии с пунктом 3.3 Контракта от 05.03.2022 г. № ЭМ-21-2022 срок выполнения Работ: с момента заключения Контракта до 29.04.2022 г.

Фактически Работы выполнены своевременно 25.04.2022 г., что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 25.04.2022 г.

Актом о приемке выполненных работ № 1 от 25.04.2022 г. формы КС-2 установлен отчетный период с 05.03.2022 г. до 29.04.2022 г. Фактически Работы выполнены 25.04.2022 г.

Таким образом, в ходе проведения контрольного мероприятия установлено несоответствие между первичными документами, подтверждающими факт выполнения работ.

Работы произведены в соответствии с локальным сметным расчетом № б/н «Монтаж уличного освещения п. Новоозерный ул. Тихая» на сумму 210,50 тыс. руб.

Пунктом 2.4 Контракта 05.03.2022 г. № ЭМ-21-2022 предусмотрено, что оплата осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных Работ. Акт приемки выполненных работ подписан Заказчиком 25.04.2022 г.

Подтверждением оплаты за выполненные Работы являются платежные поручения на общую сумму 209,50 тыс. руб., в том числе:

- от 28.04.2022 г. № 686745 на сумму 10,47 тыс. руб. - средствами софинансирования;

- от 12.07.2022 г. № 536451 на сумму 199,02 тыс. руб. - средствами межбюджетных трансфертов (окончательный платеж).

В нарушение пункта 2.4 Контракта 05.03.2022 г. № ЭМ-21-2022 просрочка Заказчиком оплаты за выполненные Работы составила 60 дней.

Из пояснений, представленных Администрацией (от 08.06.2023 г. № 950) следует, что Администрацией Толмачевского сельсовета 30.06.2022 г. подана заявка № 641 в Администрацию Новосибирского района на предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района на основании представленного полного пакета документов, предусмотренного Соглашением от 31.01.2022 г. № 74/01-22.

Согласно платежного поручения № 4904 межбюджетные трансферты в размере 199,02 тыс. руб. перечислены на счет Администрации Толмачевского сельсовета 07.07.2022 г.

Нарушение со стороны Заказчика срока оплаты за выполненные работы может привести к дополнительной нагрузке на бюджет Толмачевского сельсовета в виде наложения штрафных санкций со стороны Исполнителя в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с заключением от 19.04.2022 г. в результате проведенного строительного контроля по выполнению работ монтажа сети уличного освещения установлено, что выполненные ремонтные работы соответствуют утвержденной документации и требованиям по объему, сроку, качеству.

Также в ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:

- пунктом 2.2.6. Соглашения от 31.01.2022 г. № 74/01-22 предусмотрено наличие положительного заключения по выполненным на объекте Работам организации, осуществляющий строительный контроль. При этом в Контракте от 05.03.2022 г. ЭМ-21-2022 отсутствует условие о проведении строительного контроля.

- срок окончания строительного контроля 19.04.2022 г. не соответствует сроку окончания работ 25.04.2022 г.

В соответствии с пунктом 2.1.2. Соглашения от 31.01.2022 г. № 74/01-22 Администрация Новосибирского района перечисляет иные межбюджетные трансферты в доход бюджета Толмачевского сельсовета за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом авансирования работ, в соответствии с действующим законодательством при условии заключения

муниципальных контрактов на основании проведенных в установленном порядке аукционов (конкурсов) по объектам, включенным в Перечень, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обязательств по долевым финансированию объектов.

В нарушение условий пункта 2.1.2 Соглашения от 31.01.2022 г. № 74/01-22, Администрацией Толмачевского сельсовета заключены контракты с единственным поставщиком без проведения конкурентных процедур.

В нарушение пункта 2.2.14. Соглашения от 31.01.2022 г. № 74/01-22 в соответствии с которым Администрация Толмачевского сельсовета при заключении муниципальных контрактов на выполнение строительных работ в обязательном порядке предусматривает условие по промежуточной приемке выполняемых работ, пунктом 4.1. Контрактов заключенных в рамках Соглашения от 31.01.2022 г. № 74/01-22 предусмотрено, что приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным Контрактами производится Заказчиком по окончанию выполнения работ.

Администрация Толмачевского сельсовета в соответствии с пунктом 2.2.6 Соглашения от 31.01.2022 г. № 74/01-22 обеспечивает предоставление в Администрацию Новосибирского района Новосибирской области информации о выполнении обязательств по достижению планового значения показателя эффективности использования межбюджетных трансфертов, увеличения протяженности линий уличного освещения приведенных в нормативное состояние с использованием иных межбюджетных трансфертов и средств местного бюджета, а также построенных линий уличного освещения.

Отчеты, предусмотренные Соглашением от 31.01.2022 г. № 74/01-22 предоставлялись Администрацией Толмачевского сельсовета в Администрацию Новосибирского района по каналам электронной связи. В адрес КСП НР представлен скриншот файла электронной почты о направлении 13.12.2022 г. в Администрацию Новосибирского района отчетов, предусмотренных Соглашением от 31.01.2022 г. № 74/01-22.

Представленная информация не позволяет идентифицировать ее как отчетность, предусмотренную Соглашением от 31.01.2022 г. № 74/01-22.

В ходе проведения контрольного мероприятия фактов нецелевого, неэффективного использования иных межбюджетных трансфертов не установлено.

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022-2024 годах»

В рамках реализации мероприятий программы «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022-2024 годах», утвержденной постановлением Администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 г. № 2404-па (далее – программа), между Администрацией Новосибирского района и Администрацией

Толмачевского сельсовета заключено Соглашение от 19.01.2022 г. № 32/01-22 (далее – Соглашение от 19.01.2022 г. № 32/01-22) о предоставлении в 2022 году в бюджет Толмачевского сельсовета межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог в размере 8 000,00 тыс. руб.

Пунктом 1.5 данного Соглашения предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 421,05 тыс. руб.

Перевод средств подтверждается платежными поручениями от 27.07.2022 г. № 5577 на сумму 3 000,00 тыс. руб., от 27.07.2022 г. № 5578 на сумму 5 000,00 тыс. руб.

В ходе исполнения муниципальных контрактов объем финансирования из средств бюджета Толмачевского сельсовета был увеличен и составил 2 897,67 тыс. руб.

Таким образом, размер средств, направленных на реализацию данной программы с учетом средств софинансирования, составил 10 897,67 тыс. руб.

1) На основании Муниципального контракта от 28.02.2022 г. № 05-2022-ЭА (далее - Контракт от 28.02.2022 г. № 05-2022-ЭА), заключенного между Администрацией Толмачевского сельсовета (далее – Заказчик) и ООО СК «Сибирь» (далее – Подрядчик) посредством проведения электронного аукциона, предусмотрено выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Солнечная в с. Толмачево Новосибирского района Новосибирской области (далее – Работы).

НМЦК составила 9 604, 62 тыс. руб.

Расчет НМЦК произведен путем составления сметного расчета.

Пунктом 2.2.13. Соглашения от 19.01.2022 г. № 32/01-22 предусмотрено наличие положительного заключения экспертизы на сметную часть проектной документации.

Заключение экспертизы на сметную часть проектной документации отсутствует.

Из представленных пояснений (от 23.06.2023 г. № 121) следует, что поскольку в рамках Соглашения от 19.01.2022 г. № 32/01-22, были заключены контракты по текущему ремонту дорог, экспертиза на проектно - сметную документацию не предусмотрена.

Из вышеизложенного следует, что в нарушение условия, предусмотренного пунктом 2.2.13 Соглашения от 19.01.2022 г. № 32/01-22 Администрацией Толмачевского сельсовета не проведена экспертиза на сметную часть проектной документации.

23.06.2022 г. сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 в соответствии с которым цена контракта составила 7 604,79 тыс. руб. Уменьшение цены контракта произошло в пределах 10%.

В соответствии с пунктом 3.3 Контракта от 28.02.2022 г. № 05-2022-ЭА срок выполнения Работ: с момента заключения Контракта до 30.06.2022 г.

Фактически Работы выполнены своевременно 27.06.2022 г., что подтверждается актом о приемке выполненных работ формы КС-2 от 27.06.2022 г. № 1, счет-фактурой № 1 от 27.06.2022 г.

Пунктом 2.4 Контракт от 28.02.2022 г. № 05-2022-ЭА предусмотрено, что оплата осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания документов о приемке (акт выполненных работ, счет и/или счет-фактура). Документы о приемке формируются и направляются Заказчику с использованием ЕИС в виде структурированного документа о приемке.

Документ о приемке (счет-фактура № 1 от 27.06.2022 г.) подписан Заказчиком посредством ЕИС с применением усиленной электронной подписи 28.06.2022 г.

Заказчиком своими силами проведена экспертиза, которая подтверждается Заключением от 27.06.2022 г. При проведении экспертизы факты ненадлежащего исполнения Поставщиком условий Контракта от 28.02.2022 г. № 05-2022-ЭА не выявлены.

Подтверждением оплаты за выполненные Работы являются платежные поручения на общую сумму 7 604,79 тыс. руб., в том числе:

- от 29.06.2022 г. № 250373 на сумму 2 604,79 тыс. руб. - средствами софинансирования;

- от 01.08.2022 г. № 841341 на сумму 5 000,00 тыс. руб. - средствами межбюджетных трансфертов (окончательный платеж).

В нарушение пункта 2.4 Контракт от 28.02.2022 г. № 05-2022-ЭА, просрочка Заказчиком оплаты за выполненные Работы составила 20 дней.

Из представленных пояснений (от 08.06.2023 г. № 950) следует, что Администрацией Толмачевского сельсовета 08.07.2022 г. подана заявка в Администрацию Новосибирского района на предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района на основании представленного полного пакета документов, предусмотренного Соглашением от 19.01.2022 г. № 32/01-22.

Согласно платежного поручения № 5578 межбюджетные трансферты в размере 5 000,00 тыс. руб. перечислены на счет Администрации Толмачевского сельсовета 27.07.2022 г.

Нарушение со стороны Заказчика срока оплаты за выполненные работы может привести к дополнительной нагрузке на бюджет Толмачевского сельсовета в виде наложения штрафных санкций со стороны Исполнителя в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что пунктом 2.2.6. Соглашения от 19.01.2022 г. № 32/01-22 предусмотрено наличие положительного заключения по выполненным на объекте Работам организации, осуществляющий строительный контроль. При этом в Контракте от 28.02.2022 г. № 05-2022-ЭА отсутствует условие о проведении строительного контроля.

В ходе выполнения Работ были приняты решения замены технических решений. Так например:

- при устройстве труб применялись трубы диаметром 0,273 мм (толщина стенка 5 мм) взамен труб диаметром 0,325 м (толщина стенки 8 мм);
- произошла замена бортового камня БР 100.30.18 на 100.30.15.

Согласно Отчета по строительному контролю за ремонтом автомобильной дороги по ул. Солнечная в с. Толмачево Новосибирского района Новосибирской области, объем выполненных работ соответствует требованиям проектно-сметной документации. В ходе реализации проекта не возникло проблем и ситуаций, ведущих к ухудшению качества работ. Автомобильная дорога рекомендуется к приемки в эксплуатацию.

В ходе проведения контрольного мероприятия фактов нецелевого, неэффективного использования иных межбюджетных трансфертов не установлено.

2) На основании Муниципального контракта от 28.02.2022 г. № 04-2022-ЭА (далее - Контракт от 28.02.2022 г. № 04-2022-ЭА), заключенного между Администрацией Толмачевского сельсовета (далее – Заказчик) и ООО СК «Сибирь» (далее – Подрядчик) посредством проведения электронного аукциона, предусмотрено выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «подъезд к детскому саду Сказка по ул.Титова, 38а» в с. Толмачево Новосибирского района Новосибирской области (далее – Работы).

НМЦК составила 4 314, 25 тыс. руб.

Расчет НМЦК произведен путем составления сметного расчета.

Пунктом 2.2.13. Соглашения от 19.01.2022 г. № 32/01-22 предусмотрено наличие положительного заключения экспертизы на сметную часть проектной документации.

Заключение экспертизы на сметную часть проектной документации отсутствует.

Из пояснений, представленных Администрацией Толмачевского сельсовета (от 23.06.2023 г. № 121) следует, что поскольку в рамках Соглашения от 19.01.2022 г. № 32/01-22, были заключены контракты по текущему ремонту дорог, экспертиза на проектно-сметную документацию не предусмотрена.

Из вышеизложенного следует, что в нарушение условия, предусмотренного пунктом 2.2.13 Соглашения от 19.01.2022 г. № 32/01-22 Администрацией Толмачевского сельсовета не проведена экспертиза на сметную часть проектной документации.

22.06.2022 г. сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 в соответствии с которым цена контракта составила 3 292,88 тыс. руб. Уменьшение цены контракта произошло в пределах 10%.

В соответствии с пунктом 3.3 Контракта от 28.02.2022 г. № 04-2022-ЭА срок выполнения Работ: с момента заключения Контракта до 30.06.2022 г.

Фактически Работы выполнены 23.06.2022 г., что подтверждается актом о приемке выполненных работ формы КС-2 от 23.06.2022 г. № 1, актом о приемке выполненных работ № 1 от 24.06.2022 г.

Заказчиком своими силами проведена экспертиза, которая подтверждается Заключением от 27.06.2022 г. При проведении экспертизы факты ненадлежащего

исполнения Поставщиком условий Контракта от 28.02.2022 г. № 04-2022-ЭА не выявлены.

Пунктом 2.4 Контракт от 28.02.2022 г. № 04-2022-ЭА предусмотрено, что оплата осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания документов о приемке (акт выполненных работ, счет и/или счет-фактура). Документы о приемке формируются и направляются Заказчику с использованием единой информационной системы в сфере закупок в виде структурированного документа о приемке.

Документ о приемке (акт о приемке выполненных работ № 1 от 24.06.2022 г.) подписан Заказчиком посредством ЕИС с применением усиленной электронной подписи 28.06.2022 г.

Подтверждением оплаты за выполненные Работы являются платежные поручения на общую сумму 3 292,88 тыс. руб., в том числе:

- от 28.06.2022 г. № 220051 на сумму 292,88 тыс. руб. - средствами софинансирования;

- от 01.08.2022 г. № 841343 на сумму 2 949,79 тыс. руб. - средствами межбюджетных трансфертов (окончательный платеж);

- от 01.08.2022 г. №841342 на сумму 50,20 тыс. руб.

В нарушение пункта 2.4 Контракта от 28.02.2022 г. № 04-2022-ЭА просрочка Заказчиком оплаты за выполненные Работы составила 20 дней.

Из представленных пояснений (от 08.06.2023 г. № 950) следует, что Администрацией Толмачевского сельсовета 08.07.2022 г. подана заявка в Администрацию Новосибирского района на предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района на основании представленного полного пакета документов, предусмотренного Соглашением от 19.01.2022 г. № 32/01-22.

Согласно платежного поручения № 5577 межбюджетные трансферты в размере 3 000,00 тыс. руб. перечислены на счет Администрации Толмачевского сельсовета 27.07.2022 г.

Нарушение со стороны Заказчика срока оплаты за выполненные работы может привести к дополнительной нагрузке на бюджет Толмачевского сельсовета в виде наложения штрафных санкций со стороны Исполнителя в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что пунктом 2.2.6. Соглашения от 19.01.2022 г. № 32/01-22 предусмотрено наличие положительного заключения по выполненным на объекте Работам организации, осуществляющий строительный контроль. При этом в Контракте от 28.02.2022 г. № 04-2022-ЭА отсутствует условие о проведении строительного контроля.

В ходе выполнения работ были приняты решения замены щебня фр. 20-40 с расклинцовкой щебнем 5-20 мм на ЩПС С5 при устройстве основания, а также замены битума БНД 100/130 на битумную эмульсию ЭБДК Б при устройстве подгрунтовки.

Согласно Отчета по строительному контролю за ремонтом автомобильной дороги «подъезд к детскому саду Сказка по ул. Титова, 38а» в с. Толмачево Новосибирского района Новосибирской области, объем выполненных работ соответствует требованиям проектно-сметной документации. В ходе реализации проекта не возникло проблем и ситуаций, ведущих к ухудшению качества работ. Автомобильная дорога рекомендуется к приемки в эксплуатацию.

В ходе проведения контрольного мероприятия фактов нецелевого, неэффективного использования иных межбюджетных трансфертов не установлено.

В нарушение пункта 2.2.14. Соглашения от 19.01.2022 г. № 32/01-22 в соответствии с которым Администрация Толмачевского сельсовета при заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ в обязательном порядке предусматривает условие по промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ, пунктом 4.1. Контрактов заключенных в рамках Соглашения от 19.01.2022 г. № 32/01-22 предусмотрено, что приемке подлежат выполненные в полном объеме Работы.

Администрация Толмачевского сельсовета в соответствии с пунктом 2.2.6 Соглашения от 19.01.2022 г. № 32/01-22 обеспечивает предоставление в Администрацию Новосибирского района Новосибирской области информации о выполнении обязательств по достижению планового значения показателя эффективности использования межбюджетных трансфертов увеличения площади покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, приведенных в нормативное состояние с использованием межбюджетных трансфертов и средств местного бюджета, а также построенных автомобильных дорог местного значения.

Отчеты предусмотренные Соглашением от 19.01.2022 г. № 32/01-22 предоставлялись Администрацией Толмачевского сельсовета в Администрацию Новосибирского района по каналам электронной связи. В адрес КСП ИР представлен скриншот файла электронной почты о направлении 13.12.2022 г. в Администрацию Новосибирского района отчетов, предусмотренных Соглашением от 19.01.2022 г. № 32/01-22.

Представленная информация не позволяет идентифицировать ее как отчетность, предусмотренную Соглашением от 19.01.2022 г. № 32/01-22.

2. Анализ расходования средств Администрацией Толмачевского сельсовета по предоставленным субсидиям, иным межбюджетным трансфертам за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Доходы бюджета Толмачевского сельсовета формируются за счет налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета по состоянию на 01.01.2023 года (форма по ОКУД 0503117) бюджет Поселения по доходам исполнен в сумме 211 323,64 тыс. руб., или 125,7% от запланированных

168 162,42 тыс. руб. Утвержденные бюджетные назначения по расходам составили 192 969,29 тыс. руб. Фактически исполнено 183 896,17 тыс. руб. или 95,3% от запланированного значения.

Плановые значения по безвозмездным поступлениям в бюджет Поселения в форме субсидий, иных межбюджетных трансфертов, прочих безвозмездных поступлений составили 24 342,55 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 23 628,18 тыс. руб., что соответствует 97,07 % от запланированного значения.

Таблица 3

Наименование	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Отклонение
Субсидии	1 500,00	1 275,00	-225,00
Иные межбюджетные трансферты	22 491,55	21 217,77	-1 273,78
Прочие безвозмездные поступления	351,00	1 135,41	784,41
Итого	24 342,55	23 628,18	-714,37

Основным источником безвозмездных поступлений Поселения в 2022 году стали иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетные трансферты) в размере 22 491,55 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 21 217,77 тыс. руб., что соответствует 94,3% от плана.

Информация об освоении межбюджетных трансфертов приведена в таблице 4, что соответствует данным Отчета об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503117) по состоянию на 01.01.2023 года.

Таблица 4

Наименование расходования межбюджетных трансфертов	Исполнено, тыс. руб.
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области"	3604,26
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области"	819,78
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»	4 377,51
Государственная программа Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (обеспечение сбалансированности местных бюджетов)	658,50

Порядок предоставления из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам поселений Новосибирского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов.	320,40
Программа формирование современной городской среды (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)	2660,31
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 гг.»	777,00
Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»	8 000,00
Итого межбюджетных трансфертов	21 217,77

3. Проверка соблюдения соглашений, распоряжений и других распорядительных и платежных документов о предоставлении субсидий Администрацией Толмачевского сельсовета юридическим и физическим лицам за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Предоставление субсидий Администрацией Толмачевского сельсовета юридическим и физическим лицам за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области в проверяемом периоде не осуществлялось.

4. Аудит в сфере закупок при осуществлении деятельности за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 г.

В ответ на запрос КСО НР о предоставлении сведений о специалисте по закупкам Толмачевского сельсовета в адрес КСП НР направлен муниципальный контракт № 01-22 от 21.01.2022 г., заключенный Администрацией Толмачевского сельсовета с ИП Новиковой Екатериной Сергеевной. Предметом контракта является оказание ИП Новиковой Екатериной Сергеевной консультационных услуг в рамках федерального закона № 44-ФЗ.

Согласно пунктов 1, 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ для заказчика предусмотрена обязанность по созданию контрактной службы (если совокупный годовой объем закупок превышает сто миллионов рублей) или назначения должностного лица - контрактного управляющего (если совокупный годовой объем закупок не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба), ответственного за осуществление закупок, включая исполнение каждого контракта.

Сведения о создании Администрацией Толмачевского сельсовета контрактной службы или назначении контрактного управляющего в адрес КСП НР не предоставлены.

Таким образом, в нарушение пунктов 1, 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ в проверяемом периоде в Администрации Толмачевского сельсовета

отсутствовала контрактная служба, а также не был назначен контрактный управляющий.

Пунктом 4 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ установлены функции и полномочия которые должны осуществлять контрактная служба, контрактный управляющий:

1) разрабатывают план-график, осуществляют подготовку изменений для внесения в план-график, размещают в единой информационной системе план-график и внесенные в него изменения;

2) осуществляют подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов, подготовку и направление приглашений;

3) обеспечивают осуществление закупок, в том числе заключение контрактов;

4) участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляют подготовку материалов для выполнения претензионно-исковой работы;

5) организуют в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

6) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Действия, которые должны быть совершены контрактным управляющим (контрактной службой), совершенные иным лицом, могут свидетельствовать о нарушении порядка проведения закупки.

В соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта Администрацией Толмачевского сельсовета создана приемочная комиссия.

Состав комиссии утвержден постановлением Администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области № 180 от 26.05.2022 г. «О создании комиссии по приемке товаров, работ, услуг».

В ходе проверки заключенных Администрацией Толмачевского сельсовета Контрактов на соответствие обязательным условиям предусмотренным Федеральным законом № 44-ФЗ выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение требований части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которым при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, в отдельных муниципальных контрактах данные требования не учтены, в том числе в контрактах:

- от 25.03.2022 г. № 35 на сумму 208,95 тыс. руб. на поставку разбрызгивателя, воздуходувку и удлинитель для шнека;

- от 19.04.2022 г. № 1904-22 на сумму 311,30 тыс. руб. на поставку плуга навесного ПЛН 3-35.

2. В нарушение требований, предусмотренных частью 1 статьи 23 Федерального Закона № 44-ФЗ в проверяемом периоде в отдельных муниципальных контрактах не указан индивидуальный код закупки, в том числе в контрактах:

- от 16.03.2022 г. № 15-т на сумму 24,77 тыс. руб., от 28.03.2022 г. № 18-т на сумму 24,78 тыс. руб. на поставку пожарно-технической продукции;

- от 25.03.2022 г. № 35 на сумму 208,95 тыс. руб. на поставку разбрызгивателя, воздуходувку и удлинитель для шнека;

- от 19.04.2022 г. № 1904-22 на сумму 311,30 тыс. руб. на поставку плуга навесного ПЛН 3-35;

- от 29.09.2022 г. № 10/09м на сумму 250,00 тыс. руб. на выполнение работ по опашке и скашиванию травянистой растительности на территории Толмачевского сельсовета в целях обеспечения пожарной безопасности;

- от 28.04.2022 г. № СК- 008.2022 на сумму 63,00 тыс. руб.

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ при формировании сведений об исполнении контракта от 11.10.2021 г. № 09-2021-ЭА Администрацией Толмачевского сельсовета нарушены сроки направления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации документа о приемке выполненной работы.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта с приложением документа о приемке направляется в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем подписания документа о приемке.

Акт о приемке выполненных работ подписан сторонами 14.07.2022 г. размещен в ЕИС 02.08.2022 г. Нарушение срока составило 18 дней.

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ не направлена информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта и об оплате выполненной работы на сумму 2660,31 тыс. руб.

Выводы:

При проведении контрольного мероприятия объем проверенных бюджетных средств составил 22 492,77 тыс. руб.

В ходе проведения контрольного мероприятия фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

В ходе проверки установлено 19 видов нарушений, 7 нарушений имеют стоимостную оценку на общую сумму в размере 79,97 тыс. руб.

1. При проверке соблюдения условий соглашений, распоряжений и других распорядительных и платежных документов о предоставлении субсидий, иных межбюджетных трансфертов Администрации Толмачевского сельсовета установлено 14 видов нарушений, в том числе:

1.1. Выполнение работ с нарушением срока предусмотренного условиями муниципальных контрактов:

- от 05.04.2022 г. № 07-2022ЭА;
- от 18.04.2022 г. № 0851200000622001317;
- от 18.04.2022 г. № 0851200000622001261;
- от 11.10.2021 г. № 09-2021-ЭА.

1.2. Несоответствие между первичными документами, подтверждающими факт выполнения работ, отчетом строительного контроля и заключением проведения экспертизы в части фиксации нарушений сроков исполнения муниципальных контрактов:

- от 18.04.2022 г. № 10- 2022-ЭА;
- от 18.04.2022 г. № 09-2022-ЭА;
- от 11.10.2021 г. № 09-2021-ЭА;
- от 18.04.2022 г. № 0851200000622001257.

1.3. В нарушение требований части 7 статьи 34 Федерального Закона № 44-ФЗ установлено 6 случаев занижения суммы неустойки, предъявленной Подрядчику, в связи с неверным применением ставки рефинансирования, а также ввиду ее не предъявления Подрядчику, на общую сумму 70,12 тыс. руб., в том числе по муниципальным контрактам:

- от 05.04.2022 г. № 07-2022 ЭА в размере 7,42 тыс. руб.,
- от 18.04.2022 г. № 09-2022-ЭА в размере 16,82 тыс. руб.,
- от 18.04.2022 г. № 10-2022-ЭА в размере 16,82 тыс. руб.,
- от 18.04.2022 г. № 0851200000622001317 в размере 13,84 тыс. руб.,
- от 18.04.2022 г. № 0851200000622001261 в размере 7,76 тыс. руб.,
- от 18.04.2022 г. № 0851200000622001257 в размере 7,46 тыс. руб.

1.4. Просрочка оплаты за поставленные товары, выполненные работы по муниципальным контрактам:

- от 11.10.2021 г. № 09-2021-ЭА;
- от 18.04.2022 г. № 09-2022-ЭА;
- от 18.04.2022 г. № 10-2022-ЭА;
- от 18.04.2022 г. № 0851200000622001317;
- от 18.04.2022 г. № 0851200000622001261;
- от 18.04.2022 г. № 0851200000622001257;
- от 05.03.2022 г. № ЭМ-19-2022;
- от 05.03.2022 г. № ЭМ-20-2022;

- от 05.03.2022 г. № ЭМ-21-2022;
- от 28.02.2022 г. № 04-2022-ЭА;
- от 28.02.2022 г. № 05-2022-ЭА.

1.5. В нарушение подпунктов 1.1, 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ цена Контракта от 18.04.2022 г. № 0851200000622001317 в связи с изменением объемов выполненных работ по соглашению сторон уменьшена более чем на десять процентов, а именно на 17,2%. Общая стоимость локально-сметного расчета изменена также более чем на десять процентов;

1.6. Несоблюдение порядка оплаты товара предусмотренного Контрактом от 19.04.2022 г. № 1904-2022;

1.7. В нарушение статьи 34 БК РФ допущено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 9,85 тыс. руб. (прямые затраты);

1.8. Несоответствие между первичными документами в части сроков окончания выполнения работ по муниципальным контрактам:

- от 05.03.2022 г. № ЭМ-19-2022;
- от 05.03.2022 г. № ЭМ-20-2022;
- от 05.03.2022 г. № ЭМ-21-2022.

1.9. В нарушение условий Соглашения Администрацией Толмачевского сельсовета заключены контракты с единственным поставщиком без проведения конкурентных процедур;

1.10. Несоответствие условий муниципальных контрактов предусматривающих, что приемке подлежат выполненные в полном объеме работы условиям Соглашений по которым при заключении муниципальных контрактов в обязательном порядке предусматривается условие промежуточной ежемесячной приемке работ. Данные нарушения установлены при заключении муниципальных контрактов:

- от 05.03.2022 г. № ЭМ-19-2022;
- от 05.03.2022 г. № ЭМ-20-2022;
- от 05.03.2022 г. № ЭМ-21-2022;
- от 28.02.2022 г. № 04-2022-ЭА;
- от 28.02.2022 г. № 05-2022-ЭА.

1.11. В нарушение условий Соглашения не проведена экспертиза сметной части проектной документации на выполнение работ по муниципальным контрактам:

- от 28.02.2022 г. № 05-2022-ЭА;
- от 28.02.2022 г. № 04-2022-ЭА.

1.12. Несоответствие сроков окончания строительного контроля срокам фактического выполнения работ предусмотренных муниципальными контрактами:

- от 18.04.2022 г. № 09-2022-ЭА;
- от 18.04.2022 г. № 10-2022-ЭА;
- от 11.10.2021 г. № 09-2021-ЭА;
- от 05.03.2022 г. № ЭМ-19-2022;
- от 05.03.2022 г. № ЭМ-20-2022;

- от 05.03.2022 № ЭМ-21-2022 г.

1.13. Представленная в КСП НР информация о направлении отчетности в адрес Администрации Новосибирского района не позволяет идентифицировать ее как отчетность, предусмотренную условиями Соглашений по муниципальным контрактам:

- от 28.02.2022 г. № 05-2022-ЭА;
- от 28.02.2022 г. № 04-2022-ЭА;
- от 05.03.2022 г. № ЭМ-19-2022;
- от 05.03.2022 г. № ЭМ-20-2022;
- от 05.03.2022 № ЭМ-21-2022;
- от 05.04.2022 г. № 07-2022ЭА;
- от 18.04.2022 г. № 09-2022-ЭА;
- от 18.04.2022 г. № 10-2022-ЭА;
- от 11.10.2021 г. № 09-2021-ЭА.

1.14. Не представлена информация о направлении отчетности в адрес Администрации Новосибирского района предусмотренной Соглашениями по муниципальным контрактам:

- от 25.03.2022 г. № 35;
- от 28.03.2022 г. № 18-т;
- от 16.03.2022 г. № 15-т;
- от 18.04.2022 г. № 851200000622001257;
- от 18.04.2022 г. № 851200000622001261;
- от 18.04.2022 г. № 0851200000622001317;
- от 19.04.2022 г. № 1904-22;
- от 29.09.2022 г. № 10/09м.

2. В ходе аудита в сфере закупок при осуществлении деятельности за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области в 2022 г. установлено 5 видов нарушений, в том числе:

2.1. В нарушение пунктов 1, 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ в проверяемом периоде в Администрации Толмачевского сельсовета отсутствовала контрактная служба, а также не был назначен контрактный управляющий;

2.2. В нарушение требований части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ не указано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта:

- от 25.03.2022 г. № 35;
- от 19.04.2022 г. № 1904-22.

2.3. В нарушение требований, предусмотренных частью 1 статьи 23 Федерального Закона № 44-ФЗ не указан индивидуальный код закупки в муниципальных контрактах:

- от 16.03.2022 г. № 15-т;
- от 25.03.2022 г. № 35;
- от 19.04.2022 г. № 1904-22;
- от 29.09.2022 г. № 10/09м;

- от 28.04.2022 г. № СК- 008.2022.

2.4. Нарушены требования части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ при формировании сведений об исполнении Контракта от 11.10.2021 г. № 09-2021- ЭА в части нарушения сроков направления информация о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта с приложением документа о приемке;

2.5. Нарушены требования части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ при формировании сведений об исполнении Контракта от 11.10.2021 г. № 09-2021- ЭА в части отсутствия в ЕИС информации о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта и об оплате выполненной работы.

Настоящий акт контрольного мероприятия составлен на 50 л. в 2 экз.

Приложение:

1. Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области, Новосибирского района Новосибирской области, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия - на 1 л. в 2 экз.;

2. Копия акта осмотра объектов основных средств от 04.07.2023 г.

Подписи:

Руководитель контрольного мероприятия:
Инспектор

С.В. Лаврентьева

Член группы контрольного мероприятия:
Инспектор

Е.В. Песоцкая

Экземпляр акта получил:

И.о. главы Толмачевского сельсовета

Н.А. Чубаров

12 04 2023

Заполняется в случае отказа от подписи

От подписи под настоящим актом (получения копии акта) представитель _____ отказался.

(наименование объекта контрольного мероприятия, (должности, инициалы и фамилия)

Руководитель контрольного мероприятия:

(должность)

(личная подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложение №1
к акту проверки
Администрации
Толмачевского сельсовета
от 07.07.2023 г. № 7

Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области, Новосибирского района Новосибирской области, локальных нормативных актов Администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия

№ п/п	Наименование документа
1.	Бюджетный кодекс Российской Федерации
2.	Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3.	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4.	Решение Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
5.	Устав сельского поселения Толмачевского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области, принятый решением 42-й сессии Совета депутатов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области пятого созыва от 22.03.2019 № 185.

**Акт осмотра
объектов основных средств**

с. Толмачево

Время начала осмотра: 10 часов 00 минут.

Время окончания осмотра: 11 часов 00 минут.

Инспектором Контрольно-счетной палаты Новосибирского района Новосибирской области (далее – КСП НР) Лаврентьевой С.В. в присутствии:

1. Песоцкой Е.В., инспектора КСП НР;
2. Овчинникова Е.В., главного бухгалтера администрации Толмачевского сельсовета,

"04" июля 2023 года произведен осмотр объектов основных средств, приобретенных и построенных за счет средств бюджета Новосибирского района:

- станции водоподготовки 1 м³/час с накопительной емкостью 10-20м³ в д. Алексеевка;
- станции водоподготовки 1 м³/час с накопительной емкостью 10-20м³ в п. Новоозерный;
- пешеходного тротуара по ул. Кирзаводская, с. Красноглинное;
- детской площадки по ул. Кирзаводская с. Красноглинное.

Результаты осмотра:

- станция водоподготовки 1 м³/час с накопительной емкостью 10-20м³ находится в д. Алексеевка в рабочем состоянии и эксплуатируется жителями;
- станция водоподготовки 1 м³/час с накопительной емкостью 10-20м³ находится в п. Новоозерный в рабочем состоянии и эксплуатируется жителями;
- пешеходный тротуар по ул. Кирзаводская, с. Красноглинное благоустроен и используется жителями для передвижения;
- на детской площадке по ул. Кирзаводская с. Красноглинное отсутствуют малые архитектурные формы, установка которых предусмотрена проектной документацией, локальным сметным расчетом, а именно: скамья садово-парковая со спинкой - 4 шт., горка - 1 шт., качель - 1 шт., карусель с каркасом - 1 шт.




Использованные при осмотре материалы и оборудование: не использовались.

Особое мнение участников осмотра: нет.

Акт осмотра объектов основных средств составлен в 2-х экземплярах:

1. Первый экземпляр Администрации Толмачевского сельсовета;
2. Второй экземпляр КСП НР.

Подписи участников осмотра:

1.  /Лаврентьева С.В./
2.  /Песоцкая Е.В./
3.  /Овчинников Е.В./

Всего прошито и скреплено печатью

52 (пятьдесят два) листа

Руководитель контрольного мероприятия

/Давренцева С.В./

